



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय


ताकुकोट, गोरखा
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

मिति : २०८१/०४/१४

भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा

प्रस्तोता : ई. वसन्त भट्ट



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भौतिक पूर्वाधार विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण -

- ई. मेघनाथ प्रसाद यादव - इन्जिनियर
- ई. उज्वल गिरी - सव -इन्जिनियर (वडा नं. ४)
- ई. धन बहादुर गुरुङ - प्राविधिक सहायक(वडा नं. १ र २)
- अन्जु थापा - अ.सव-इन्जिनियर (वडा नं. ५ र ६)
- बिजय गुरुङ - अ.सव-इन्जिनियर (वडा नं. ७ र ८)
- सुनिल मोक्तान - अ.सव-इन्जिनियर (वडा नं. ३)
- वसन्त भट्ट - खा.पा.स.टे.
- प्रेम कुमार गुरुङ - अमिन



आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को वडागत तथा पालिकागत योजनाहरू

वडा विवरण	वडा नं. १	वडा नं. २	वडा नं. ३	वडा नं. ४	वडा नं. ५	वडा नं. ६	वडा नं. ७	वडा नं. ८
जम्मा योजना	१७	१६	२६	३६	१९	२१	२५	२७

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वडागत तथा पालिकागत योजनाहरुको प्रगति विवरण

वडा विवरण	सर्भे कार्य	लागत अनुमान कार्य	सम्झौता कार्य	सम्पन्न कार्य	कैफियत
१	१७	१७	१७	१५	२ काम नभएको
२	१६	१६	१६	१६	
३	२६	२६	२६	२६	
४	३६	३६	३६	३६	
५	२०	२०	१९	१९	१ काम नभएको
६	२१	२१	२१	२०	१ काम नभएको
७	२५	२५	२५	२५	
८	२७	२७	२७	२७	

आ.व. २०८०/०८१ ठेक्काका योजनाहरुको प्रगती विवरण :

क्र.स.	योजना विवरण	सम्झौता कार्य भयको	सम्झौता कार्य नभयको	कार्य सुरु भयको	कार्य निर्माणको अवस्था	कैफीएत
१	Road Improvement works along rutuka-algaun-syaprang	√			कार्य सम्पन्न	
२	Road Improvement works along rangrung-pokhari-ranchok	√			निर्माण कार्य भईरहेको	
३	Construction of drain along sitagufa-kafaldanda-majhathar road section	√			कार्य सम्पन्न	
४	Road Improvement works along hundiphat-apyangkholapuranochauki	√			कार्य सम्पन्न	

क्र.स.	योजना विवरण	सम्झौता कार्य भयको	सम्झौता कार्य नभयको	कार्य सुरु भयको	कार्य निर्माणको अवस्था	कैफीएत
५	Road Improvement works along dhodeni-sourpani	√			निर्माण कार्य भईरहेको	
६	Upgrading of ghunchwoktar-Bhuwane-sourpani road	√			निर्माण कार्य भईरहेको	
७	Road Improvement works along Chanaute-Tamala bot Palkhu	√			कार्य सम्पन्न	
८	Road Improvement works along chaurdanda- apswanra-pipaldanda- aaldanda	√			निर्माण कार्य भईरहेको	
९	Road Improvement works along masar-pipaldanda	√			निर्माण कार्य भईरहेको	
१०	Road Improvement works along Jhakrichok-Deurali	√			कार्य सम्पन्न	

क्र.स.	योजना विवरण	सम्झौता कार्य भयको	सम्झौता कार्य नभयको	कार्य सुरु भयको	कार्य निर्माणको अवस्था	कैफीएत
११	Road Improvement works along Jhakrichok-Deurali	√			निर्माण कार्य भईरहेको	
१२	Road Improvement works along Ramche & Tinkhande	√		√	निर्माण कार्य भईरहेको	
१३	Construction of Cold store	√			कार्य सम्पन्न	
१४	Construction Of 15 bed primary Hospital	√			निर्माण कार्य भईरहेको	

आ.ब.२०८०/०८१ खानेपानी योजनाको प्रगति विवरण

क्र.स.	वडा	खानेपानी योजनाको नाम	बजेट	लाभान्वित घरधुरी	कैफियत
१	२	राँगरुंग खानेपानी	३०००००.०	७	निर्माण सम्पन्न
२	३	एक्ले खोला सोति खोला	३०००००.०	९	निर्माण सम्पन्न
३	३	ओखरबोट खानेपानी	२०००००.०	१५	निर्माण सम्पन्न
४	३	गम्बांग खानेपानी	१०००००.०	७	निर्माण सम्पन्न
५	३	न्याउलिखार्क खानेपानी	२०००००.०	७	निर्माण सम्पन्न
६	३	ठोत्नेरी खानेपानी	२०००००.०	११	निर्माण सम्पन्न
७	४	हुदिखोला खानेपानी	३०००००.०	१७	निर्माण सम्पन्न
८	५	टार खानेपानी	६००००.०	५	निर्माण सम्पन्न
९	५	अर्चले खानेपानी	१५००००.०	१५	निर्माण सम्पन्न
१०	५	डुमरीस्वाँर खानेपानी	१५००००.०	१५	निर्माण सम्पन्न
११	५	लकम खानेपानी	१५००००.०	५	निर्माण सम्पन्न
१२	६	भालुस्वाँरा खानेपानी	५०००००.०	२७	निर्माण सम्पन्न
१३	६	मोहोरिया खानेपानी	२०००००.०	७	निर्माण सम्पन्न
१४	८	खोकेस्वाँरा खानेपानी	२०००००.०	७	निर्माण सम्पन्न
१५	८	सान्कोश धारा खानेपानी	१५००००.०	११	निर्माण सम्पन्न
१६	३	रातमाटे खानेपानी	३०००००.००	१३	निर्माण सम्पन्न
१७	६	मसार खानेपानी	१०००००.०	१५	निर्माण सम्पन्न

आ.व. ०८०१०८१ विद्युतीय ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालित योजनाहरुको प्रगति विवरण

F.Y. ०८०/०८१

सि.नं	ठेक्का नं.	योजनाको नाम	लागत अनुमान मू.अ.कर सहित	सम्झौता रकम रु मू.अ.कर सहित	फर्मको नाम	सम्झौता मिति	भौतिक प्रगति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति
<u>आ.व. ०८०१०८१ विद्युतीय ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालित योजनाहरुको प्रगति विवरण</u>								
1	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-01/080/081	राइरुङ्ग-पोखरी-रनचोक-सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	१,३४,१८,२६४.११	८१,८८,१७९.६४	श्री स्पेम्भू कन्सट्रक्सन प्रा.ली. काठमाण्डौ ।		४५%	२०८१-०३-२०
2	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-02/080/081	सितागुफाँ-काफ्लडाँडा-माभटार सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	३००००००.७४	२१,२२,९४८.००	श्री गणेश निर्माण सेवा, उरिया, गोरखा ।		९८%	सम्पन्न
3	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-03/080/081	हुडीफाँट-अपेङ्ग खोला-पुरानो चौकी सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	२४००००९.२३	१९,४३,२४७.१७	श्री गणेश निर्माण सेवा, उरिया, गोरखा ।		९८.४४%	सम्पन्न
4	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-04/080/081	चौरडाँडा-भाँपस्वारा-पिपलडाँडा-अर्नाडाँडा सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	१,४९,९८,६९०.८१	१,०२,४९,२६८.२६	श्री प्रगति निर्माण सेवा, भारुघाट, गोरखा		४४.००%	२०८१-०८-०७
5	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-05/080/081	मसार-पिपलडाँडा सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	९८,९४,९४०.४४	६७,६७,४६४.२४	श्री खोज्याङ्ग कन्सट्रक्सन प्रा.ली. ।		७०.३४%	२०८१-०८-०७
6	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-06/080/081	भाकीचोक-देउरावी-सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	१,२७,१२,६२०.१४	९३,२६,०७७.६७	श्री प्रगति निर्माण सेवा, भारुघाट, गोरखा		४०.००%	२०८१-०८-०७
7	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-07/080/081	राम्बे-तिनखण्डे सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	१,४७,४८,७१३.०७	९८,८८,२०४.४	श्री प्रगति निर्माण सेवा, भारुघाट, गोरखा		४४.००%	२०८१-०८-०७
8	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-08/080/081	रुतुका-अलगाउँ-स्याप्याङ्ग सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	२९,९९,९८४.४८	२२,२०,४७८.४४	श्री सा.स.अन कन्सट्रक्सन मकवानपुर ।		९८.९%	सम्पन्न
9	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-09/080/081	धुन्चोकटार-भुवाने-खैरपानी सडक स्तरोन्नती निर्माण कार्य ।	१०,००,००,०००.००	७,८७,८६,७४८.४३	श्री हरितारा-रिडिम जे.वी., काठमाण्डौ ।		१०%	२०८२-०७-१४
10	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-10/080/081	कोल्ड स्टोर निर्माण	४०,००,०००.००	२३,४६,७०४.४	रौनक सप्लायर्स एंड		९०.६४%	सम्पन्न

आ.ब.२०८०/०८१ को वडागत सडकको भौतिक निर्माण विवरण


Ward No.	Road Extension (m)	Gravel Road(m)	Rigid Pavement(m3)	Stone Soling Pavement(m)	Drain(m)	Gabion Wall (m3)	S/M Wall (m3)	Remarks
1		0	18				131	
2	3000	0	18	270	1068	665.5	375.96	
3	800	0	0	140	453	179.5	14	
4	2000	0	100	0	2100	1100	900	
5	1000	2300	150	120	2300	126	700	
6		2500	20	150	200	30	115	
7	75	236	100.3	0	337.9	592	394.84	
8	2404			89.6	608.77	108	507	
Total	9279	5036	388.3	769.6	7067.7	2801	3006.8	



योजना निर्माण सम्बन्धि केहि तस्बिरहरु



सडक मर्मत



1133
21309
72±116 m
24 14:45



Powered by NoteCam

सडक मर्मत कार्य हुदै



Barpak Epicenter



बारपाक प्याराफिट निर्माण



माझथर मा.वि. मर्मत



३ नं. वडा कार्यालय मर्मत



पन्डुड ठूलोगाम सडक स्तरोन्नति



झाक्रिचोक-देउराली सडक अनुगमन



Note cam lite

Latitude : 28.0566944°

Longitude : 84.7357986°

Altitude : 1197.0 meter

Date : 07/03/2024 11:19 AM


Note : Road Improvement works along Jhakrichwok-Deurali (measurement & Monitoring) IPC-

झाक्रिचोक-देउराली सडक अनुगमन









સોતિ ઝરના



ता.मा.ला. बोट आहाल डाडा सडक



रम्टोल पार्क सिढी बाटो निर्माण



पहिरो नियन्त्रण
सम्बन्धी कार्य





धारापानी-बाहुन बेशी सडक कजवे



धारापानी-बाहुन बेशी सडक कजवे



रामचे र तिनखण्डे सडक स्तरोन्नती CASECADE



मसार डाँडा गाउ सडक स्तरोन्नती
Gravel Density Test

भूमि व्यवस्थापन:-

- जग्गा वर्गीकरण:-
- जग्गा व्यवस्थापन:-
- लगत कट्टा:-
- समस्याहरु:-
- सुभावहरु:-

नापी कार्यालय गोरखाको सहयोगमा भू-उपयोग क्षेत्र तथा जग्गा
वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गरी कार्यन्वयनमा आएको ।

हुनु पर्ने जग्गा वर्गीकरण:-



"सौरपानी प्रहरी चौकी" नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाउने क्रममा:-

क्र.सं.	जग्गाधनीको नाम	साविक ठेगाना	कित्ता नं.	जम्मा क्षेत्रफल	हस्तान्तरण गरिने क्षेत्रफल	तर्फ
१	शान्त नारायण श्रेष्ठ	सौरपानी-४	२७६	४-११-२-०	३-०-०-०	दक्षिण

"मान्द्रे आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र-२" नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाउने क्रममा:-

क्र.सं.	जग्गाधनीको नाम	साविक ठेगाना	कित्ता नं.	जम्मा क्षेत्रफल	हस्तान्तरण गरिने क्षेत्रफल	तर्फ
१	मेकलाल घले	बारपाक-२	१८८	१-४-०-०	१-४-०-०	पुरै
२	कुन्तीलाल घले	बारपाक-२	१८९	१-६-०-०	१-६-०-०	पुरै
३	जीत बहादुर घले	बारपाक-२	१९०	१-११-२-३	१-११-२-३	पुरै

"सहिद आशाकाजी श्रेष्ठ स्मृति रंगशाला नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाट स्वीकृत भई आएको तर मुवाब्जा निर्धारण हुन बाकी:-

क्र.सं.	जग्गाधनीको नाम	साविक ठेगाना	कित्ता नं.	जम्मा क्षेत्रफल	हस्तान्तरण गरिने क्षेत्रफल	तर्फ
१	श्याम बहादुर गुरुङ	ताकुकोट-६	९५	२-७-१-१	०-३-३-०	पुर्व

"स्वाँरा स्वास्थ्य चौकी" नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बाट स्वीकृत प्राप्त स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिने जग्गा मात्रको पछिल्लो प्रतिवेदन तर मुवाब्जा निर्धारण हुन बाकी:-

क्र.स.	नामथर	ठेगाना	कित्ता नं.	जम्मा क्षेत्रफल	पहिले कि.का	हालको कि.का.
१	काली बरामु	स्वाँरा-४	१९६ १९९	२-१०-१-३ ३-१३-२-२	०-६-०-० २-०-०-०	कित्ता नं.१९९ को ०-९-०-०
२	चन्द्र बहादुर बराम खड्क बहादुर बरामु भन्ने खड्क बहादुर गुरुङ होम बहादुर बरामु मेक बहादुर बराम अबोध बराम	स्वाँरा-४	६६१	५-७-१-२	२-१०-०-०	०-११-१-२

"सहिद दिल बहादुर रमतेल पार्क" नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पठाउने क्रममा:-

क्र.सं.	जग्गाधनीको नाम	साविक ठेगाना	कित्ता नं.	जम्मा क्षेत्रफल	हस्तान्तरण गरिने क्षेत्रफल	तर्फ
१	बाबुलाल श्रेष्ठ	पन्द्रुङ-२	२०५६	३-१३-०-०	०-१-०-०	दक्षिण
२	फुल माया श्रेष्ठ	पन्द्रुङ-२	२०५७	१-१३-२-३	०-११-०-३	दक्षिण

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित हुडिफाटमा घडेरी ५ जना जग्गावाला बाहेक अरु जग्गावालालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा व्यवस्थापन गरि प्रदान गरेको ।

क्र.सं.	जग्गाधनीको नाम	साविक ठेगाना	हालको ठेगाना	हस्तान्तरण क्षेत्रफल	कैफियत
१	कर्णसिं थापा मगर	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-०	पास
२	जुनी सार्की	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-२	पास
३	कुमारी नेपाली	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-२	पास
४	खरी माया सार्की	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-२	पास
५	बेली सर्किनी	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-२	पास
६	कमला देवी कोइराला	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-२	पास
७	पार्वती मगर	स्वौँरा	बा.सु.गा.पा-३	०-४-०-२	पास
८	बिष्णु माया थापा मगर	स्वौँरा	बा.सु.गा.पा-३	०-४-०-२	पास
९	प्रमिला ढकाल	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-२	पास
१०	प्रशन्न श्रेष्ठ	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-९-१-३	pending
११	सन्त बहादुर गुरुङ	स्वौँरा	बा.सु.गा.पा-३	१-४-२-२	पास
१२	भक्त बहादुर मगर	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-२	बाकी
१३	नर बहादुर थापा मगर	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-४-०-२	बाकी
१४	सन्त बहादुर गुरुङ	सौरपानी	बा.सु.गा.पा-४	०-८-०-०	बाकी
१५	राम बहादुर गुरुङ	स्वौँरा	बा.सु.गा.पा-३	०-४-०-२	बाकी
१६	च्यान्दु गुरुङ	स्वौँरा	बा.सु.गा.पा-३		बाकी

१२ कि.मि. लगतकट्टाको कार्यमा नापी कार्यालयको सहयोगमा बारपाक सुलिकोट वडा नं. ५,६,७ र ८ को घ्यामपेसाल-गैरीछाप-देउराली-पन्द्रुङ-ताकुकोट-ता.मा.ला.बोट-चनौटे सडकको १०मि. चौडाईको नापी कार्यालयबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण भई मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनीहरुको विवरण आउने क्रममा रहेको:



योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु:-

- भौगोलिक बिकटता ।
- दक्ष कामदारको अभाव ।
- पर्याप्त बजेटको कमी ।
- उपभोक्ता समिति बाट श्रमदान जुटाउन कठिनाई ।
- आ.व. को अन्तिम समयमा मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम हुदा गुणस्तरीय कार्यमा समस्या ।
- कर्मचारीहरुमा क्षमता अभिवृद्धी तालिमको कमि ।
- अफिस कार्य गर्दा विधुत र नेटको समस्या ।

क्रमश.....

- बारपाक सुलिकोट वडा नं. ८ पन्हुंडमा "स्वास्थ्य चौकी" निर्माणका लागि जग्गाको खोज गरेको तर नक्सा र पुर्जाको क्षेत्रफलमा फरक देखिएकोले सम्बन्धित जग्गावालाको माताहातमा नक्सा सुधार गर्नु पर्ने भएकाले फायल अगाडि नबढाएको ।
- जग्गा वर्गीकरण तथा भु-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्दा साविकको कित्ता जग्गाबाट वर्गीकरण भएको हुनाले नयाँ कित्ता नं, वर्गीकरण छुट भएको हुनाले वर्गीकरण गर्न झन-झट भएको, भु-उपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्न र भु-उपयोग नक्सा (Geo-data & Cadastral Map) अध्यावधिक नभएको ।
- सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरुको अतिक्रमित जग्गाको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट माग भई आएकोमा सोको एकिन गर्न खर्चालु र लामो समय लाग्ने भएकाले विवरण तयार पार्न नसकिएको ।

समस्या समधानका उपाय तथा सुझावहरु:-

- दक्ष कामदार उत्पादनको लागि तल्लिमको व्यवस्था हुन पर्ने ।
- योजनाको बजेट विनियोजन पर्व लागत अनुमान तयार गरी विनियोजन गर्दा उपयुक्त हुने ।
- उपभोक्ता समितिबाट श्रमदानको सट्टा केही रकम जम्म गर्न पर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने ।
- कर्मचारीहरुमा आवश्यक पर्ने क्षमता अभिवृद्धी तल्लिमको व्यवस्था गर्दा कार्य सम्पादनमा टेवा पुग्ने ।
- उपभोक्ता समितिबाट कार्वन्ययन हुने केही ठूला योजनाको लागी गुणस्तरीय कार्य गर्नका लागी ५% धरौटी रकम राख्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने ।
- जग्गा वर्गीकरण गर्दा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न प्रोत्साहन गरी मालपोत कर तथा भुमि करमा छुट् गरादा राम्रो हुने ।
- भवन निर्माण आंचारसंहिता पालनाको लागी मापदण्ड संशोधन गरी नक्सा पासको लागी प्रोत्साहन गर्ने ।

Thank You

भौतिक पूर्वाधार विकास शाखा