

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका

गोरखा

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

२०८१

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको संक्षिप्त विवरण

संक्षिप्त परिचय :

विश्वकै ध्यान केन्द्रित गरेको महाभूकम्प २०७२ को केन्द्रबिन्दु बारपाक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय रूपले रमणीय सुलिकोटको नामबाट बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो । हिमाली जिल्ला गोरखामा अवस्थित बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्र गोरखा सदरमुकामबाट ३० कि.मी., गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट १३५ कि.मी., राजधानी काठमाडौँबाट १७३ कि.मी सडक दूरीमा रहेको छ । साविकको बारपाक, स्वाँरा, सौरपानी, ताकुमाझ लाकुरिबोट, ताकुकोट, पाँचखुवा देउराली र पन्द्रुङ गा.वि.स समावेश भएर बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका बनेको छ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको क्षेत्रफल २००.६३ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यो गाउँपालिका ८ वडाहरूमा विभाजन गरिएको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यस गाउँपालिकाको कूल जनसङ्ख्या २२,६३६ रहेको छ । प्रसिद्ध बौद्ध हिमाल, पर्यटकीय रूपले रमणीय सुलिकोट डाँडा, प्रसिद्ध सिता गुफा, घुन्चोक पोखरी, बजेनी ताल, बारपाक कोटथान, बाहुमुले मन्दिर, ताकुकोट माईभगवती जस्ता सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका स्थलहरूले सिंगारिएको पवित्र भूमि यस गाउँपालिकाको चिनारी हो। यस गाउँपालिकामा गुरुङ्ग, घले, बराम, ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ्ग, नेवार, दलित, मगर, मुस्लिम आदि जातजातिहरूको बसोबास रहेको छ ।

भौगोलिक अवस्थिति :

पूर्वी देशान्तर : ८४°३९'५४"

उत्तरी अक्षांश: २८°०३'५९"

तापक्रम (औसत) : ०६ देखि ३२ डिग्री सेल्सियस

गाउँपालिका सिमाना :

पूर्व : आरुघाट र धार्चे गाउँपालिका

पश्चिम : सिरानचोक गाउँपालिका

उत्तर : अजिरकोट गाउँपालिका

दक्षिण: भिमसेनथापा गाउँपालिका

प्रशासनिक विभाजन

प्रदेश: गण्डकी.

जिल्ला: गोरखा

गाउँपालिका केन्द्र : ताकुकोट

गाउँसभा सदस्य: ४२ जना

कार्यपालिका सदस्य: १६ जना

वडा संख्या : ८ वटा

२०७८ को जनगणना अनुसार जनसंख्याको वडागत विवरण

कुल जनसंख्या: २२,६३६ लैङ्गिक अनुपात: ८७.५१ पुरुष प्रति १०० महिला जनघनत्व: ११३ कुल परिवार: ६२८३ कुल साक्षरता: ६९.२ पुरुष: ७६.६ महिला: ६२.८					
वडा	क्षेत्रफल	जम्मा (२०६८ जनगणना)	पुरुष	महिला	जम्मा (२०७८ जनगणना)
वडा नं १	७८.९	४९८५	८०३	८७८	१६८१
वडा नं २	११.२		२००१	२११९	४१२०
वडा नं ३	२६.४	३७१३	१३९६	१७००	३०९६
वडा नं ४	३५.१	५९४८	२३८९	२७४४	५१३३
वडा नं ५	१२.६	२२२९	८६३	९५५	१८१८
वडा नं ६	१४.१	३८६९	१४४८	१७६९	३२१७
वडा नं ७	१०.२	२१११	७८६	८८९	१६७५
वडा नं ८	१२.९	२५२४	८७८	१०१८	१८९६
जम्मा	२००.६३	२५३८९	१०५६४	१२०७२	२२६३६

जनसङ्ख्या (उमेर समुह अनुसार)

उमेर समुह	पुरुष	महिला
०-४ सम्म	७६१	७१९
०-१८ सम्म	३५४३	३४४९
१०-१९ सम्म	२२३१	२२६८
१५-५९ सम्म	५४२३	७१२४
६० भन्दा माथि	२१४९	१९६१

भाषा, धर्म, जातजाती विवरण

भाषा	प्रतिशत	धर्म	प्रतिशत	जातजाति	सङ्ख्या
नेपाली	४५.८	हिन्दु	३७.९	गुरुङ्ग	९४१५
गुरुङ	३५.५	बोन	२९.६	घले	२४४५
घले	१०.८	बौद्ध	२२.६	बराम	२३५५
बराम	३.४	इसाई	६.२	ब्राम्हण	१७४४
तामाङ	१.९	किरात	३.६	क्षेत्री	१४९४
मगर	१.५	इस्लाम	०.२	विश्वकर्मा	१२२२
नेवारी	१			मिजार	११७७
अन्य	०.१			तामाङ्ग	६५६
				नेवार	४७८
				अन्य	६०९
				जम्मा	२२६३६

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य संस्था	सङ्ख्या
स्वास्थ्य चौकी	७
आयुर्वेद औषधालय	१
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र	१
सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई	७
वर्थिङ सेन्टर	६
DOTS सेन्टर	९
महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका	६३

शिक्षा

साक्षरता: ६९.२%

सामुदायिक विद्यालय : ३६

➤ माध्यमिक कक्षा (१-१२) : ६

➤ माध्यमिक कक्षा (१-१०) : ४

➤ आधारभूत कक्षा (१-८) : ७

➤ आधारभूत कक्षा (१-५) : १६

➤ आधारभूत कक्षा (१-३) : ३

➤ संस्थागत विद्यालय : २

शिक्षक तथा कर्मचारी संख्या – ३६९

विद्यार्थी संख्या (सामुदायिक) - ५६८५ विद्यार्थी

संख्या (संस्थागत) - ६५३

खर्चको विवरण



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, कैलाली प्रदेश,
गण्डकी प्रदेश, नेपाल



प सं ०८१/०८२
च. न.


मिति : २०८२/०३/२५

ने स: ११४५ दिलाय चतुर्दशी

विषय: खर्च विवरण सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वीकृत बजेट तपशीलवमोजिम खर्च भएको व्यहोरा सर्वैको जानकारीका लागि अनुरोध छ। साथै वार्षिक स्वीकृत बजेट, योजना एवं नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुहुने सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी, विकास साझेदार, सामाजिक संघ संस्था र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकावासीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।

क्र सं	बजेट शीर्षक	विनियोजित रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	चालू	४९,९४,९७,०००.००/-	४३,८३,०७,५४२.३१/-	८७.७५%
२	पूँजीगत	१५,४२,४०,०००.००/-	१३,५१,२२,०८९.००/-	८७.०४%
	कुल	६५,४९,३७,०००.००/-	५७,३३,९६,६३१.३१/-	८७.५५%


सवास आले

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन

प्रशासन शाखा

- गाउँकार्यपालिकाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति देखि अवकाशसम्मका विवरणहरू सहितको कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गर्ने / गराउने ।
- स्वीकृत दरवन्दी अन्तर्गतका सबै कर्मचारीहरूको कार्यविवरण अद्यावधिक गर्ने/गराउने ।
- कर्मचारीहरूको कार्य-उत्प्रेरणा, सकारात्मक मनस्थिति र उच्च मनोबल हुने प्रकृतिको कार्यवातावरण सिर्जना गर्ने/गराउने ।
- कर्मचारीहरूको लागि आवश्यकतामा आधारित तालिमको व्यवस्था मिलाउने, तालिममा संलग्न कर्मचारीको अनुगमन गर्ने, तालिममा सिकेका कुराहरूलाई निजले कार्यथलोमा रुपान्तरण गर्न सके / नसकेको अनुगमन गर्ने ।
- कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाई मूल्याङ्कन गरिएका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरू सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
- गाउँपालिकाको सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको प्रशासनिक रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने ।
- गाउँपालिकाको निर्णय अनुसार पदपूर्ति समितिले सिफारिश गरेको उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिने व्यावस्था गर्ने ।
- गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, काज सरुवा, बढुवा, विदा, पुरस्कार, दण्डसजाय, राजिनामा, बरबुझारथ र अवकाश सम्बन्धी कार्य गर्ने/गराउने ।
- गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको असाधारण विदा र अध्ययन विदा स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने ।
- कार्यालयमा जनसम्पर्क, सोधपुछ, सहायक कक्ष, उजुरीपेटीका, प्रतिकक्षालय, गुनासो सुनुवाइ आदिको व्यवस्था मिलाउने ।
- नागरिक बडापत्रको तयारी, परिमार्जन, कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्ने / गराउने
गाउँपालिकाका सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रचलित कानून बमोजिम भर्ना लगाई प्रचलित कानूनले निर्धारित गरेको समयभित्र सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने / गराउने

आर्थिक प्रशासन शाखा

क) स्रोत अनुमान र वास्तविक आय (बैंक मौज्जात बाहेक)

आ.व. : २०८१/८२ अवधी : २०८१/०४/०१-२०८२/०३/२७

आय				
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी(%)	मौज्जात
संघीय सरकार	४२,५१,२४,०००.००	४०,९७,४९,५७२.००	९६.३८	१,५३,७४,४२८.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	१३,२८,००,०००.००	१२,१८,५७,२८०.००	९१.७६	१,०९,४२,७२०.००
१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२४,७७,२४,०००.००	२४,७७,२१,६३०.००	१००	२,३७०.००
१३३१३ शसर्त अनुदान पुँजीगत	४६,००,०००.००	४६,००,०००.००	१००	०.००
१३३१४ विशेष अनुदान चालु	२,५०,००,०००.००	२,५०,००,०००.००	१००	०.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	१,५०,००,०००.००	१,०५,७०,६६२.००	७०.४७	४४,२९,३३८.००
प्रदेश सरकार	२,८६,९३,०००.००	२,५५,२०,१७०.००	८८.९४	३१,७२,८३०.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	१,८६,९३,०००.००	१,८६,९३,०००.००	१००	०.००
१३३१५ विशेष अनुदान पुँजीगत	४०,००,०००.००	२९,२५,४५०.००	७३.१४	१०,७४,५५०.००
१३३१७ समपुरक अनुदान पुँजीगत	६०,००,०००.००	३९,०१,७२०.००	६५.०३	२०,९८,२८०.००
राजस्व बाडफाड	११,८७,२०,०००.००	१०,७०,६९,८६७.८६	९०.१९	१,१६,५०,१३२.१४
११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	७,७५,३३,२६३.००	६,६०,३३,८२७.५१	८५.१७	१,१४,९९,४३५.४९
११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	२,८१,६६,७३७.००	२,८३,१२,१२२.०५	१००.५२	(१,४५,३८५.०५)
११४५६ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	८०,२०,०००.००	७९,०७,४६६.२२	९८.६	१,१२,५३३.७८
१४१५७ बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको विक्रिबाट प्राप्त हुने आय	५०,००,०००.००	४८,१६,४५२.०८	९६.३३	१,८३,५४७.९२
अन्तरिक स्रोत	८,२४,००,०००.००	७,१४,९१,७७२.३१	८६.७६	१,०९,०८,२२७.६९
११३१४ भुमिकर/मालपोत	१०,३०,०००.००	१,३०,२७९.००	१२.६५	८,९९,७२१.००
११३१७ वहाल कर	७,४५,०००.००	३,३०,९६२.३९	४४.४२	४,१४,०३७.६१
११३१८ वहाल विटोरी कर	१,५०,०००.००	०.००	०	१,५०,०००.००
१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	३३,७८,०००.००	५९,२१,८४६.५४	१७५.३१	(२५,४३,८४६.५४)
१४२४२ नक्सापास दस्तुर	१,००,०००.००	०.००	०	१,००,०००.००
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	७,३९,०००.००	१०,७५,७५०.००	१४५.५७	(३,३६,७५०.००)
१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	२,१०,०००.००	०.००	०	२,१०,०००.००
१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर	२,००,०००.००	०.००	०	२,००,०००.००
१४२४९ अन्य दस्तुर	८,९८,०००.००	०.००	०	८,९८,०००.००
१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	५,००,०००.००	१,९१,४५०.००	३८.२९	३,०८,५५०.००
१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय	१,०२,००,०००.००	०.००	०	१,०२,००,०००.००
१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	५,००,०००.००	१०,०००.००	२	४,९०,०००.००
१४३१३ धरोटी सदरस्याहा	२,५०,०००.००	०.००	०	२,५०,०००.००
१५१११ बेरूजु	१०,००,०००.००	१,६१,३०६.२५	१६.१३	८,३८,६९३.७५
३२१२२ बैंक मौज्जात	६,२५,००,०००.००	६,३६,७०,१७८.१३	१०१.८७	(११,७०,१७८.१३)
जम्मा	६५,४९,३७,०००.००	६१,३८,३१,३८२.१७	९३.७२	४,११,०५,६१७.८३

ख) खर्चको संक्षिप्त विवरण

क्र.स.	खर्चको प्रकार	वार्षिक बिनियोजन	हालसम्मको खर्च	खर्च प्रतिवेदन
१.	चालु खर्च	४९,९४,९७,०००.००	४३,८३,०७,५४२.३१	८७.७५%
२.	पूँजीगत खर्च	१५,४२,४०,०००.००	१३,५१,२२,०८९.००	८७.०४%
कूल		६५,४९,३७,०००.००	५७,३३,९६,६३१.३१	८७.५५ %

ग) अन्य प्रक्रियागत सुधारहरु

१. बैङ्क दाखिला गर्न अनलाईन राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली (SUTRA) पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ। जसले गर्दा राजस्व संकलन दरमा वृद्धि हुनुका साथै यसमा हुने चुहावट र समयमा बैङ्क दाखिला नहुने समस्यालाई विस्तारै समाधान गर्दै जानेछ ।

२. सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहिखो खातामा EFT प्रणालीबाट भुक्तानी सुरु भएको छ । यस प्रणाली मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालको एकल खाता कोषबाट सामाजिक सुरक्षा वाफतको रकम सिधै लाभ ग्राहीको खातामा जम्मा हुन आउछ। यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी छिटो छरितो हुनुका साथै अनियमितताको सम्भावना न्युन हुदै जानेछ।

सूचना प्रविधि शाखा

- नेटवर्क तथा इन्टरनेट सेवा व्यवस्थापन – LAN, Wi-Fi, CCTV Camera जस्ता नेटवर्क प्रणालीको जडान, निगरानी र मर्मत कार्य ।
- साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षण – एन्टिभाइरस, फायरवाल, डेटा ब्याकअप, गोपनीयता तथा डिजिटल सुरक्षा नीति कार्यान्वयन ।
- प्रविधि समस्या समाधान तथा सहयोग – IT उपकरण तथा प्रणालीको समस्या समाधान, हेल्प डेस्क सेवा, प्राविधिक फिल्ड समर्थन ।
- कर्मचारी क्षमता विकास तथा तालिम – सूचना प्रविधि उपयोगमा अभिमुखीकरण, डिजिटल साक्षरताका लागि तालिम सञ्चालन ।
- LISA/FRA सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी संचालन, कागजात अपलोड र नतिजा सार्वजनिक गरिएको,
- Website, Page मा सम्पूर्ण सूचना, जानकारी, निर्णय तथा सम्पूर्ण विवरणहरु समयमै अध्यावधिक गर्ने गरिएको ।
- सेवा ग्राहीले माग गरेको सूचना समयमै उपलब्ध गराउने गरेको ।
- कार्यालयको काम कारवाहीसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित अन्य विविध सफ्टवेयर र IT उपकरणहरुको मर्मत सम्भार तथा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने गरिएको ।

विपद तथा भूमि व्यवस्थापन

विपद व्यवस्थापन

- ❖ विपदबाट हुने क्षति कम गर्न तत्कालको लागि राहत स्वरूप त्रिपाल उपलब्ध गराइएको,
- ❖ आगोलागीबाट क्षति भएको २ वटा निजी आवास मर्मतको लागि राहत उपलब्ध गराइएको,
- ❖ वर्षा र पहिरोको कारण जोखिममा परेका २३ वटा निजी आवास संरक्षणको कार्य गरिएको,
- ❖ ६ नं. वडाको डाँडाथोक र ७ नं. वडाको बालुवामा २ वटा बस्ती संरक्षण कार्य भएको,
- ❖ मनसुनजन्य वर्षाको कारण पूर्ण क्षति भएका ३ वटा र आगोलागीबाट पूर्ण क्षति भएको १ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भई २ वटाको अन्तिम किस्ताको रकम समेत भुक्तानी भैसकेको र २ वटाको अन्तिम किस्ता भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेको,
- ❖ निजी आवास संरक्षण, नदी किनारका खेत बारीको संरक्षण र सिंचाइ गर्ने कुलो मर्मतको लागि आवश्यक संख्यामा ग्याबिन जाली उपलब्ध गराइएको ।

भूमि व्यवस्थापन

- ❖ मान्द्रे स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण र रंगशाला निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ति गरेको,
- ❖ सौरपानी प्रहरी चौकी भवन निर्माण र रम्टेल पार्कको लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको,
- ❖ सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यलाई जिल्लाको प्राविधिकको सहयोगमा अघि बढाइएको,
- ❖ घ्याम्पेसालदेखि पन्द्रुङ सम्मको सडकको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको लगत कट्टाको प्रक्रिया शुरु गरिएको,
- ❖ वर्गीकरण गर्न छुट भएका जग्गाको वर्गीकरणको लागि लगत संकलनको कार्य सम्पन्न गरेको ।

कृषि सेवा शाखा

निःशर्त बजेट

१. आधुनिक तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम

उन्नत तथा हाईब्रिड तरकारी बउ वितरण

- कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: गाउँपालिका भित्रका सबै वडाहरू
- कुल लाभान्वित संख्या: ३० वटा कृषक समुह, १४० वटा कृषक
- कुल कृषक संख्या ६५०
- कुल बिनियोजित बजेट: रु ३,००,०००/-
- कुल खर्च भएको रकम: रु २,४०,०००/-
- वित्तिय प्रगति प्रतिशत: ८०%

वितरण विउको विवरण

- ✓ काउली २५० प्याकेट
- ✓ गाँजर २५० प्याकेट
- ✓ रायो २५० प्याकेट
- ✓ मुला २५० प्याकेट
- ✓ धनिया २५० प्याकेट
- ✓ बन्दा २५० प्याकेट
- ✓ व्याज ५० के.जि
- ✓ गोलभेडा: १००

२. ५० % अनुदानमा बीउ आलु वितरण कार्यक्रम

- कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: गाउँपालिका भित्रका सबै वडाहरू
- कुल लाभान्वित संख्या: १५ वटा कृषक समुह, १५ वटा कृषक
- कुल कृषक संख्या ३००
- कुल बिनियोजित बजेट: रु ३,००,०००/-
- कुल खर्च भएको रकम: रु १८००००/-
- वित्तिय प्रगति प्रतिशत: ६०%

वितरण विउको विवरण

- जनकदेव : १२०० के.जि
- कार्दिनल: ३००० के.जि
- एम.एस ४२.३: १५०० के.जि

३. स्थलगत घुम्ती तालिम

कार्यक्रमको उद्देश्य

- कुल लाभान्वित संख्या: ४ वटा कृषक समुह,
- कुल कृषक संख्या ८०
- कुल बिनियोजित बजेट: रु ६००००/-
- कुल खर्च भएको रकम: रु ४७०००/-
- वित्तीय प्रगति प्रतिशत: ७९%
- भौतिक प्रगति: १००%

कार्यक्रमको विवरण

प्याजको नर्सरी स्थापना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम

कार्यक्रम संचालन क्षेत्र : वडा १, २, ३, ४

४. साना सिंचाई कार्यक्रम

कार्यक्रमको उद्देश्य

- कार्यक्रम संचालित हुने क्षेत्र : गाउँपालिका भित्रका सबै वडाहरू
- कुल बिनियोजित बजेट : ७०००००
- कुल लाभान्वित कृषक संख्या: २५
- कृषक समुह : ७
- कृषि सहकारी : १
- २५ वटा साना सिंचाई निर्माण

५. फलफुल बाली प्रबर्द्धन कार्यक्रम (४०००००)

- सुन्तला र कागतीको कलमी गरेको बिरुवा बितरण सम्पन्न भएको
- सुन्तला : ७०० वटा
- कागती : ८००
- कुल लाभान्वित कृषक संख्या : ३५ जना
- कुल खर्च भएको रकम : २३६४००
- कार्यक्रम संचालित क्षेत्र : वडा नं ३, ४, ७, ८

६. प्लास्टिक मल्लिचड वितरण कार्यक्रम: (५०००००)

- कार्यक्रम संचालित क्षेत्र : वडा नं १.२ र चार
- कुल लाभान्वित कृषक संख्या : १५ जना
- ८५% अनुदानमा १०० रोल प्लास्टिक मल्लिचड वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको

७. गाउँपालिका अध्यक्ष उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम

- कुल बजेट रु : १०००००
- पुरस्कृत कृषक : १३ जना (सम्पूर्ण वडाका कृषक समावेश)

८. उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम

- कुल बजेट रु : १०००००
- बारपाक भेडापालक कृषक समुहको कृषकको खातामा: रु १६४२०७
- बारपाक भेडापालक कृषक समुहको खातामा : ६५६८३
- ताकुकोट कृषि सहकारी मार्फत कृषक लाई : रु ६२९५४
- ताकुकोट कृषि सहकारीको खातामा : रु २५१८१
- खर्च भएको बजेट: रु ३०१८२५
- वित्तिय प्रगति: ३२%
- भौतिक प्रगती :

श:सर्त बजेट तर्फ (२३,६०,०००)

१. फलफुल खेती प्रबर्दन कार्यक्रम- किबि खेती सहयोग (१०,००,०००)

- कार्यक्रमले समेटेको वडाहरु : १, २, ३ र ४
- लाभान्वित घरधुरी संख्या: ८०
- कीवि बगैँचा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम संचालन,
- वोड्रो मिश्रण र वोड्रो पेष्ट बनाउने तरिका
- काँटछाटको समाग्री बितरण
- सिकेचर : ३० थान
- आरी : ३० थान

- वोड्रो मिश्रण र वोड्रो पेष्ट : ८० के.जि
- कुल खर्च भएको रकम :
- बगैचा व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम रु
- टि – बार निर्माणको लागी समझौता गरी २५६ वटा टि- बार निर्माण सम्पन्न भएको छ
- कुल लाभान्वितस कृषक संख्या: १२ जना
- जम्मा खर्च : रु ८०५८८९

२ मकै बाली प्रबर्दन कार्यक्रम (७०००००)

- कार्यक्रम संचालित क्षेत्र: वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र ८
- वितरण विउको विवरण

रामपुर कम्पोजीट : २२५० के जि	जम्मा खर्च रु: ६८००००
अरुण २ : १८५० के जि	प्रगति प्रतिशत: ४७%
मनकामना ३ : ९०० के जि	भौतिक प्रगति: ९७%
साना सिंचाई निर्माण : ८	

३ रैथाने बाली प्रबर्दन कार्यक्रम (६०००००)

- रैथाने बाली प्रबर्दन कार्यक्रम अन्तर्गत वडा न १ र २का होटेल तथा होमस्टे व्यवसायीहरुलाई रैथाने परिकार बनाउने सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ, जस अन्तर्गत कोदो तथा फापर बाट केक, म:म, कुकिज, दुनोट, हलुवा, निम्किन आदि परिकार बनाउन सिकियो
- कुल लाभान्वित होटेल तथा होमस्टे व्यवसायीहरु संख्या : ३० जना
- मेशिनरी तथा औजार वितरण :
- कुटानी पिसानी मिल : १० वटा
- थ्रेसर: १ वटा

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम तर्फ

कागते खर्क ओखर खेती प्रबर्दन कार्यक्रम अन्तर्गत

- समिति निर्माण
- निजि स्वमियत्वोमा रहेको जमिन फडानी
- बगैचा रेखांकन गरी खाडल खन्ने काम
- विरुवा खरिद:
- स्थानीय प्रविधि बाट घेरबार:
- गोठेमलमा खरिद र ढुवानी :
- अन्तरबालिको रूप मा बेसार, टिमुर तरकारी को बिउ (काक्रो, केराउ ,सिमि , रायो मार्फा साग) लगाइएको छ
- भवन निर्माण र सिंचाईको लागि पानी ट्यांकी निर्माण को काम सम्पन्न भएको छ

मेशिनरी तथा औजार वितरण

- सिकेचर : ३० थान
- हाते ट्र्याक्टर : ५ थान
- ब्रुस कट्टर : ५ थान
- आरी : १० थान
- chain saw : १ थान
- कोदालो : २० थान
- ड्रिल मेसिन : २ थान

पोषणमैत्री गाउँपालिका कार्यक्रम आ.व. २०८१/८२ सम्पन्न भएका कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स	कार्यक्रमको नाम	लक्ष्य	बजेट	खर्चरकम	अवस्था	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	सुनौलो हजार दिन र न्यून पोषण अवस्था भएका परिवारलाई एकघर एक करेसाबारी निर्माण	सबै वडाहरु	१६०५०००	१००५०००	सबै वडा मा भुक्तानी भैसकेको	६२%	१००%	
२	हजार दिनका आमाहरुको कृषक समुह गठन गरी घरायसी खाद्यन्न उत्पादन सम्बन्धि १ दिने तालिम तथा सिजन अनुसारको तरकारी तथा फलफूलको बिउ तथा बेर्ना वितरण	सबै वडाहरु	५०००००	५७४०००+५५०००	२ वटा तालिम र बिउ वितरण भैसकेको	१००%	१००%	
३	प्रतेक वडामा फलफूल तथा तरकारीको बिरुवा उत्पादनको लागि नमुना कृषि नर्सरी निर्माण	सबै वडाहरु	१३५००००	७६८२२९	सबै वडा मा भुक्तानी भैसकेको	५६%	९०%	
४	स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालय नमुना करेसाबारी निर्माण तथा उत्कृष्ठ संस्थालाई उचित पुरस्कार	सबै वडाहरु	६७५०००	५०५०००	सबै विद्यालयमा भुक्तानी भैसकेको	७४%	९०%	
	स्वास्थ्य संस्थामा नमुना करेसाबारी निर्माण	सबै वडाहरु		१५०३०६	सबै स्वास्थ्य संस्थामा भुक्तानी भएको			

पशु सेवा शाखा

निः सर्त बजेटतर्फ (कुल बजेट: ७४,५०,०००)।

१. पशु स्वास्थ्य औषधी वितरण कार्यक्रम

- कार्यक्रम संचालन गरिएका स्थानहरु: सबै वडामा
- कार्यक्रम संचालन हुने अवधि : आर्थिक वर्षभरि
- कुल लाभान्वित घरधुरी संख्या: ३८१२ घरधुरी कृषक
- उपचार गरेको पशुको संख्या : ८१२५ पशु, पशुपन्थी १७८९ वटा
- कार्यक्रमको कुल बजेट: रु ९,००,०००।-
- जम्मा खर्च रकम: रु ८,९९,९०२।-
- वित्तिय प्रगती : ९९.९७ प्रतिशत

२. कृतिम गर्भाधान तथा नश्रुलशुधार कार्यक्रम

- कार्यक्रम संचालन गरिएका स्थानहरु: सबै वडामा
- कार्यक्रम संचालन हुने अवधि : आर्थिक वर्षभरि
- कुल लाभान्वित घरधुरी संख्या: ९० घरधुरी कृषक
- कृतिम गर्भाधान गरेको पशुको संख्या : ७२ भैसि, १८ गाई र ८ वटा बाख्रा
- कार्यक्रमको कुल बजेट: रु २,००,०००।-
- जम्मा खर्च रकम: रु २,००,०००।-
- वित्तिय प्रगती : १०० प्रतिशत

३. पशु सेवा ईकाइ प्रयोगशाला मर्मत शंभार कार्यक्रम

- कार्यक्रम संचालन गरिएका स्थानहरु: ६ वटा पशु सेवा केन्द्र
- कार्यक्रम संचालन हुने अवधि : माघ/फागुन
- कार्यक्रमको कुल बजेट: रु २,००,०००।-
- जम्मा खर्च रकम: रु १,९४,०००।-
- वित्तिय प्रगती : ९७ प्रतिशत

४. बारपाक बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पशु चौपाय खरिद कार्यक्रम

- कुल वितरित पशुको संख्या: १ वटा दुहुना भैसि, २ वटा बगुरको पाठापाठी
- कार्यक्रमको कुल बजेट: रु १,८०,०००।-
- जम्मा भुक्तानी रकम: १,३७,०००।-
- भौतिक प्रगती : १०० प्रतिशत
- वित्तीय प्रगती : ७६.११ प्रतिशत

५. उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम

- सम्पूर्ण वडाका कृषकहरु समावेश गरिएको
 - कार्यक्रमको कुल बजेट रु. २५,००,०००।-
 - वित्तीय प्रगती : ९९ % प्रतिशत
- कुल कार्यक्रममा सम्मेलित घरधुरी: वडा नं.१ र २ मा ५६ घरधुरी, ३ न. वडा को ५१ घरधुरी वडा न.४को २०८ घरधुरी, वडा न. ६ को ३६४ गरी जम्मा ५७९ घरधुरी लाभान्वित भएका छन

६. विपद व्यावस्थापन/विविध कार्यक्रम

विपत व्यावस्थापन कार्यक्रमबाट बाकी रहेको लम्पी स्किन रोग लागि मरेका जोत्ने गोरु परिवारलाई राहत वितरण गरिएको ।

- दुईवटा कार्यक्रमको कुल बजेट: रु १९,००,०००।-
- बाकि रहेको वडा : १,२,३,४
- लाभान्वित घरधुरी: १३७

७. पशु धन बिमा कार्यक्रम

- कार्यक्रमको कुल बजेट: रु.६,००,०००।-
- लाभान्वित घरधुरी: ७५ घरधुरी
- बिमा गरेको पशु संख्या: ५०४ बाख्रा/भेडा र १२५ वटा भैसी
- खर्च भएको रकम रु. १,०९,०००।-
- वित्तीय प्रगती : १८.१६ प्रतिशत

शःसर्त बजेट तर्फ (५,९२,०००।-

१) बाख्रा स्रोत केन्द्र कार्यक्रम

- कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र वडा नं. ८
- कुल बजेट: रु ५,००,०००।-
- कार्यक्रमबाट ८ वटा खोर निर्माण तथा ११ वटा ब्याड बोका वितरण गरी बाख्राको नश्ल सुधार हुने छ ।

प्रदेशको आयोजना र पशु सेवा शाखाको समन्वयमा भएका कार्यक्रमः

१. भेडा शिविर

- कार्यक्रम लागु भएको क्षेत्र वडा नं. १ र २
- लाभान्वित घरधुरी: ७८ घरधुरी
- सेवा उपलब्ध गराएको पशुको संख्या: २५४० भेडा ४५१ बाख्रा

२. पशुमा पुर्ण खोप कार्यक्रम

- लाभान्वित वडा : पालिका भित्रका सम्पूर्ण वडाहरु
- लाभान्वित घरधुरी संख्या : पालिकाको सम्पूर्ण कृषक
- कार्यक्रमको अवस्था: सञ्चालन अइरहेको
- लगाएको खोपको विवरण: PPR, Rabies,LSD,FMD vaccine

३. लोकमार्ग कोरिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रम

- लाभान्वित वडा : वडा नं.६
- यस कार्यक्रम बाट २२ वटा नया कोर निर्माण तथा ९१ वटा खोर मर्मत भएका छान भने ११ वटा ब्याड बोका वितरण गरी बाख्राको नश्ल सुधार हुने छ ।

रोजगार सेवा केन्द्र

रोजगार तर्फ

१. रोजगारमा खटिनुपूर्व श्रमिकहरुलाई अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।
२. श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।
३. कार्य स्तल सुरक्षा सामाग्री खरिद गरि वेरोजगारी सुर्चिकृतमा भएको व्यक्तिहरुलाई वितरण गरियो ।
४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत कामको लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनाहरु २१ वटा योजना सम्झौता भएर सञ्चालित रोजगार आयोजनाको अनुगमन गरि जेठ मसान्त भित्रमा भुक्तानी गरी सम्पन्न गरियो ।
५. आ.व २०८२/०८३ का लागि EMIS प्रणालीमा सबै वडाको वेरोजगारी सुचीकृत दर्ता तथा नविकरण सम्पन्न गरिएको छ ।
६. रोजगार संवाद मञ्चको गठन गरियो । (मिति २०८२/०२/०५)
७. स्थानीय रोजगार रणनीति तर्जुमा कार्याशाला गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । (मिति २०८२ बैशाख ५)
८. वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई पुन जानकारी लागि ६ जनाको पुन श्रमस्विकृती गरियो।
९. वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा श्रम अवधिभित्र मृत्यु भएका बारपाक सुलिकोट गा .पा को ६ जनाको शव उद्धारमा ,विरामी अंग भंगमा भएको १ जना र आफ्नो परिवार स्वास्थ्य उपचारमा ३ जना गरेर १० जनाको आर्थिक सहायताको लागि समन्वय गरियो । ५ वटा प्रणाघातक रोगहरु (क्यान्सर,मुटु रोग,मिगौला फेल,ब्रेन ट्युमर र अल्जाइमर)

सामी कार्यक्रम

१. सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको लागि गहन अभिमुखिकरण कार्यक्रम ४८ सम्पन्न।
२. वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षा २ वटा सञ्चालनमा रहेको छ । दुवै स्थानमा २१ सेसन सम्पन्न ।
३. वित्तीय साक्षरता कक्षाको सभागिको घर परिवारको लागि अभिमुखिकरण सम्पन्न।
४. वित्तीय साक्षरता कक्षाको सहभागिको निरन्तर घरभेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न।
५. १ दिने वित्तीय साक्षरता कक्षा ५ वटा सम्पन्न ।
६. विद्यालय स्तरको ९० मिनेटको वित्तीय साक्षरता कक्षा ५ वटा सम्पन्न।

७. सहकारी सदस्यहरुको लागि ३ दिन बित्तियसाक्षरता कक्षा सम्पन्न।
८. व्यक्तिगत नियमित केश बन्द केस १६ वटा, फलोअप केस ४ वटा गरि जम्मा २० ओटा
९. मानसिक स्वास्थ्यको बिषयमा सचेतना कार्यक्रम भुवाने अचंले सौरपानी र रन्चोक सम्पन्न गरियो।
१०. आत्महत्या जोखिम भएका ३ जना लाई परामर्श गरी हस्पिटल रेफर ।
११. सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न ।

महिला बालबालिका शाखा

१. हरेक वडामा तीजको अवसरमा सचेतनामुलक लोकगीत तथा नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको ।
२. ४८ जनालाई अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गरिएको ।
३. ३४ जनालाई जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरिएको ।
४. पालिका स्तरीय बाल संजाल गठन गरिएको छ ।
५. ३३ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस कार्यक्रम सम्पन्न । उक्त कार्यक्रममा पालिकाभित्र अपाङ्गता भएका र आफ्नो जिविका लगायत कृषिकार्यमा संलग्न भएका १ जना व्यक्तिलाई सम्मानित गरिएको, तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ ।
६. लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइएको:
 - क) बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका भित्रका वडा नं १, २, ३ र ४ मा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम निम्न मितिमा सञ्चालन गरिएको:

२०८१।०८।१६ – वडा नं १ र २
२०८१।०८।१७ – वडा नं ४
२०८१।०८।२१ – वडा नं ३
 - ख) लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामुलक गीत प्रतियोगितामा जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, प्रहरी, र सरोकारवाला सम्पूर्ण आमा समुह सरकारी संस्था लगायतको उपस्थितिमा सामाजिक विकास कार्यलय, गोरखाको आयोजना र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको व्यवस्थानमा सञ्चालन गरिएको ।
७. लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण(GESI Audit) प्रतिवेदन सम्पन्न गरिएको छ ।
८. महिला दिवस २०८१(२०८१ फागुन २४) मा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता र म्युजिकल चियर प्रतियोगिता संचालन गरि जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, प्रहरी, र सरोकारवाला सम्पूर्ण आमा समुह सरकारी संस्था लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।
९. पोषणमैत्री गाउँपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वडामा किशोरी क्लब गठन गरिएको ,
१०. जेठ महिनाको १ देखि ११ गते सम्म ,पहिलो र दोस्रो हप्तामा वडा स्तरीय किशोरी क्लब गठन, अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा बालविवाह न्यूनीकरण, किशोरी शिक्षा तथा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको ।
११. बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय किशोरी संजाल गठन गरिएको छ ।

गरिबी निवारणका लागि लघु उधम विकास कार्यक्रम [MEDPA]

लघु उद्यम तर्फ

१. उधम विकास समिति को बैठक बसी बजेट ब्रेकडाउन गरियो ।
२. कार्यक्रम संचालन को लागि वडा ४ छनौट गरि बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका ४ सौरपानी चुनेडाडामा दिवा खाजा उत्पादन[प्रवर्द्धन] सम्बन्धि तपशिलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरियो ।
 - ◆ १ दिने वडा स्तरीय अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन,
 - ◆ सहभागीतात्मक लेखाजोखा कार्यक्रम [PRA] सम्पन्न,
 - ◆ घरधुरी सर्वेक्षण फारम ए ' बि भरि सामाजिक श्रोत नक्सा आदि तयारी,
 - ◆ नयाँ उद्यमी सिर्जना तर्फ उद्यमी बन्न रुची भएको र बेरोजगार रहेका महिला पुरुष गरि[२९]जना को समूहलाई मिति २०८१/१०/२० गते देखि ८ दिने उधमशिलता तालिम र ७ दिने दिवा खाजा उत्पादन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धि सिप विकास तालिम संचालन गरियो ।
 - ◆ गाउँपालिका को [८०% र उद्यमी को २०%]साझेदारीमा सौरपानी ४ चुनेडांडा मा रहेको उत्पादनशिल चुनेडांडा व्यवसायिक समूह लाई कुटानी /पिसानी मिल हस्तान्तरण गरियो ।
 - ◆ साथै १ दिने लघु वित्त मा पहुँच कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
३. वडा नं ७ मा देउराली साबुन व्यवसायमा रहेका १० जना उद्यमीहरु लाई नुहाउने साबुन र स्याम्फु सम्बन्धी स्तरोन्नति तालिम संचालन गरियो । साथै सोही समूहलाई गाउँपालिकाको ८०% र उद्यमीहरुको २० % लागत साझेदारीमा साबुन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गरि हस्तान्तरण गरियो ।
४. त्यसैगरी गाउँपालिका को ८०% र उधमि हरु को २० % लागत साझेदारीमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं. २का उद्यमीहरुलाई साबुन प्याकिंग, कटिंग, मिक्चर मेसिन हस्तान्तरण गरियो ।
५. गाउँपालिका को ८०% र उधमि हरु को २० % लागत साझेदारीमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं.५का उद्यमी समूहलाई दुना टपरी बनाउने मेसिन हस्तान्तरण गरियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय र यस गाउँपालिका को साझेदारीमा संचालित -नवप्रबर्द्धन कार्यक्रम

१. बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका र ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल को सहकार्य बाट अल्लो सम्बन्धी पहिलो चरण को स्तरोन्नति (प्राविधिक सिप विकास) तालिम संचालन गरियो । साथै अल्लो व्यवसायिक समूहहरु समेत दर्ता गरिएको छ ।

- बारपाक अल्लो व्यवसायिक समूह [बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं; १ र २ बारपाक]
- सौरपानी अल्लो व्यवसायिक समूह [बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं; ४ सौरपानी रन्चोक]
- स्वाँरा अल्लो व्यवसायिक समूह [बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं; ३ स्वरा माझथर]
- बारपाक लोक्ता व्यवसायिक समूह [बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं; १ र २ बारपाक]

२. राष्ट्रिय युवा परिषद्को प्राविधिक सहयोगमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समुहका युवा हरुका लागि लागत साझेदारीमा ७ दिने उधमशिलता तथा वित्तिय साक्षरता [GYB/SIYB] तालिम संचालन गरियो ।

३. बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका को आयोजनामा अल्लो र लोक्ता प्रशोधन सम्बन्धि ७ दिने प्राविधिक सिप विकास तालिम बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं. १,२,३ र ४ मा [मिति २०८२/०२/२५ देखि २०८२/०२/३१] सम्म संचालन गरि सम्पन्न गरियो ।

शिक्षा शाखा

१. विपदका समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि सिकाइ आपुरण तथा द्रुत सिकाइ योजना (REAL) कार्यान्वयन
२. बालबालिकाको अपागंता प्रारम्भिक पहिचान (disability screening) कार्यक्रम
३. कक्षा १-३ मा पढाइ तथा गणित क्षेत्रका थप सिकाइ सामाग्री छपाई तथा वितरण
४. आधारभूत तह कक्षा (१-५) , आधारभूत तह (६-८) र माध्यमिक तह ९-१० मा अध्यापनरत शिक्षकहरूलाई विषयगतरूपमा तालिम सम्पन्न
५. सबै विद्यालयमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गरि सुत्केरी तथा लामो समयको विरामी शिक्षकको विदा अवधिमा समेत विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थितिलाई शून्य बनाईएको छ ।
६. **Room to Read** सँगको सहकार्यमा पालिका भरिका सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ र २ मा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरिएको छ ।
७. बराम र दलित समुदायका स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।
८. कम्तीमा पनि ३ वर्षसम्म यस गाउँपालिकाको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा गर्ने सर्तसहित **MBBS** अध्ययनरत १ जनालाई विगत दुई वर्षदेखि छात्रवृत्ति प्रदान भईरहेको छ ।
९. विद्यार्थीहरूमा खेलकुद प्रतिभाको विकासका लागि निरन्तर रूपमा बारपाक सुलिकोट रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ । क्लब तथा टोलस्तरीय खेलकूद प्रतियोगितामा, खेलकूद सामाग्रीहरू, आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहन उपलब्ध गराईएको छ ।
१०. विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान विषयप्रति रुचि जगाउने उद्देश्यले पालिकास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।
११. अनाथ र असहाय बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट बञ्चित हुन नदिन मनास्लु आधारभूत विद्यालयमा निःशुल्क छात्रावास सञ्चालन गरिएको छ । जसमा २१ जना छात्रछात्राहरूले सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् ।
१२. विद्यार्थीहरूको पढाइ सँगै थप सीपको विकास गराउनका लागि सृजनशिल शुक्रबार कार्यक्रम, माध्यमिक तह स्तरीय वकृत्वकला, तीजगीत एवं नृत्य, हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सञ्चालन भएका छन् ।

१३. बारपाक बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम संचालन, छात्रवृत्ति लगायतको खर्च गाउँपालिकाले ब्यहोर्दै आईरहेको छ ।
१४. सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम, किशोर किशोरी शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई क्षमता विकास तालिम, विद्यालय सुधार योजना कार्यशाला लगायतका तालिमहरु सञ्चालन गरिएको छ ।
१५. यस वर्ष SEE दिएर बसेका ११७ जना विद्यार्थीहरुले निःशुल्क कम्प्युटर शिक्षा प्राप्त गरेका छन् ।
१६. उच्च औषत ग्रेड प्वाईन्टका आधारमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा १७ जना उत्कृष्ट शिक्षक र १३ जना उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई नगदसहित सम्मान गरिएको छ ।
१७. बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा, आधारभूत र माध्यमिक तहमा कार्यरत सहजकर्ता/शिक्षकहरुलाई विषयगत तालिम साथै प्र.अ.हरुलाई ICT तालिम प्रदान गरिएको छ ।
१८. SEE को ग्रेड बृद्धि परिक्षाको लागि १२५ जना विद्यार्थीले निःशुल्क तयारी कक्षाको अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
१९. समुतीर्ण हुने विद्यार्थीलाई मात्रै कक्षा उकाल्ने र हरेक तहको ग्रेडबृद्धि परिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
२०. प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गरि कार्यसम्पादन करारका १०० सूचकका आधारमा सबैभन्दा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने प्रधानाध्यापकलाई उत्कृष्ट प्रधानाध्यापकको रुपमा सम्मान गरिएको छ ।
२१. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि यस गाउँपालिकाबाट चालेका यी नवीन पहल, योगदान र प्रतिवद्धताका लागि Principles Association of Nepal (PAN) बाट गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट गाउँपालिकाको रुपमा सम्मान प्राप्त भएको छ ।

स्वास्थ्य शाखा

क्र. स.	क्रियाकलाप	भौतिक प्रगति	प्रगति	ईकाई
१	उत्तर प्रसूती घर भेट	७५		जना
२	संस्थागत सुत्केरी थप प्रोत्साहन	६५		जना
३	जटिलता युक्त गर्भवती/सुत्केरी निःशुल्क प्रेषण	५१		जना
४	जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण	६६०		जना
५	बारपाक सुलिकोटको चेली उपाध्यक्षको कोसेली	१५६		जना
६	संस्थागत सुत्केरी	६५		जना
७	सुरक्षित गर्भपतन	४७		जना
८	पोषण कार्यक्रम (आयोडिन महिना)/राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम	१/२	कात्तिक=११०%, वैशाक=६७%	पटक
९	स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि Implant तालिम	५		जना
१०	मोबाइल स्वास्थ्य कार्यक्रम	निरन्तर		
११	स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक परिक्षण सम्बन्धि अभिमुखीकरण तथा परिक्षण	१		पटक
१२	बिपन्न नागरिक सिफारिस	५२		जना
१३	दिर्घ रोगी उपचार खर्च वितरण	६५		जना
१४	मा.स्वा.स्वयं.से .पोषण तथा यातायात खर्च वितरण	६३		जना
१५	स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक	नियमित		
१६	उत्तर प्रसूती घर भेट कार्यक्रम समिक्षा	१		पटक
१७	स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि eHMIS/ DHIS2/ eLMIS तालिम	१		पटक
१८	नाक, कान, घाँटी तथा दन्त रोग शिविर	१	जम्मा=१४८५ जना, ENT=६३४ जना, Dental=८९७ जना, जनरल=१९३ जना,	पटक

			Hearing Aid वितरण =४० जना	
१९	किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवा whole site अभिमुखीकरण	१		पटक
२०	HPV खोप अभियान	१	९८.७२ %	पटक
२१	बिशेषज्ञ तथा ल्याब सहितको खुल्ला तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर	२	जनरल=२५० जना,महिला रोग=५२ जना	पटक
२२	पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना	१	२०८२/०२/१५ गते	पटक
२३	प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता screening शिविर	१	जम्मा=३७३,VIA +ve=२३,STI=५४,UV prolapse=७, VIA Normal=२८९	पटक
२४	पोषण कार्यक्रमको बार्षिक समिक्षा	१		पटक
२५	क्षयरोग कार्यक्रमको बार्षिक समिक्षा	१		पटक
२६	पोषण मैत्री गाउँपालिका कार्यक्रमहरु (स्वास्थ्य,कृषि,पशु सेवा,शिक्षा,महिला बालबालिका, पूर्वाधार शाखा तथा शासकीय प्रबन्ध) निरन्तर	५२		क्रियाक लाप
२७	पोषण मैत्री गाउँपालिका कार्यक्रमहरु (स्वास्थ्य)	१६	बाबालाई चिठी छपाई,गर्भवती पोषण सामाग्री वितरण,पोषण मैत्री औजार/उपकरण खरिद,स्वास्थ्य बच्चा प्रदर्शन,पोषण मैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा,बालबालिकालाई अन्डा वितरण,पूर्ण स्तनपान र थप आहार प्रोत्साहन,पूर्ण खोप,HIV+veपोषण खर्च,होर्डिङ बोर्ड,पोषण पाश्च चित्र,CNSI तालिम,बर्थिङ ब्यबस्थापन,सासु ससुरा श्रीमान सम्मान,	क्रियाक लाप
२८	स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि बृहत पोषण प्याकेज क्षमता अभिविधी तालिम	१३		जना
२९	बालबिकास सहजकर्ताहरुलाई बिद्यालय स्वास्थ्य तथा सरसफाई तालिम	३४		जना

३०	खानेपानी परिक्षण	१०१	७६ coliform seen , २५ coliform Nil	मुहान
३१	खानेपानी तथा सरसफाई अभिमुखीकरण	८	खानेपानी तथा सरसफाई समिति/सरोकारवालाहरु	वडा
३२	निःशुल्क मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया सहितको बृहत आँखा शिविर	१	जम्मा=८१९, चस्मा वितरण=१५८ मोति बिन्दुको शल्यक्रिया ६५	पटक
३३	महिलाहरुको लागि परिवार नियोजन Implant सेवा	७३		जना
३४	पहिलो पटक गर्भ जाँच	१३२		जना
३५	चौथो पटक गर्भ जाँच	११४		जना
३६	आठौ पटक गर्भ जाँच	९७		जना
३७	बि.सी.जी खोप	११५		जना
३७	DPT 1st पहिलो	१६३		जना
३८	पूर्ण खोप MR 2nd	१८६		जना
३९	TD 2 and 2+	१६०		जना
४०	० -२ महिना बालबालिका IMNCI अनुसार उपचार	११		जना
४१	२-५९ महिना बालबालिका IMNCI अनुसार उपचार	१२९८		जना
४२	औसत ब्रिधि अनुगमन	२२		पटक
४३	१८० चक्की आइरन चक्की खाने गर्भवती	१०३		जना
४४	भिटामिन ए खाने बालबालिका	९५४		जना
४५	२६ हप्ता पुरा आइरन खाने किशोरीहरु	१३५८		जना
४६	पूर्ण स्तनपान गराउने आमाहरु	१५२		जामा
४७	समयमानै थप आहार सुरु गरेका बालबालिका	१५१		जना
४८	पहिलो पटक बालभिटा खाने बालबालिका	१८२		जना
४९	तेस्रो पटक बालभिटा खाने बालबालिका	१३०		जना
५०	PNC तेश्रो सेवा लिने सुत्केरी	१०८		जना
५१	घरमा प्रसुती हुने सुत्केरीहरु	८		जना
५२	क्षयरोगको नयाँ बिरामीहरु	२८		जना
५३	परिवार नियोजन लगातार प्रयोगकर्ता	४९३		जना

पोषण मैत्री गाउँपालिका कार्यक्रमः

१. २ बर्ष भन्दा मुनिका बालबच्चालाई जोखन ल्याउँदा बच्चाको आमालाई ४ ओटा अण्डा दिईने कार्यक्रम अन्तरगत यस वर्ष ३३२ जना सुत्केरी आमाहरुले औसतमा २२ पटकका दरले २९२१६ ओटा अण्डा वितरण गरिएको छ ।
२. २२ ओटा विद्यालयमा करेसाबारी निर्माण गरि सोहि करेसाबारीबाट उत्पादित खानेकुरा विद्यार्थीहरुको दिवा खाजामा आंशिक रुपमा समावेश गरिएको छ ।
३. सुनौला हजारदिनका ३८० जना सुत्केरी आमाहरुलाई करेसाबारी निर्माणका लागि जनही तिन हजार रुपैयाँ र तरकारीको वीउ उपलब्ध गराईएको छ ।
४. ८ पटक गर्भ जाँचको लागि आउने सुनौला हजार दिनका आमाहरुलाई प्रत्येक भेटमा पोषिलो झोला (चना, फलफूल, अण्डा गेडागुडी) वितरण गर्ने गरिएको छ ।
५. सबै वडाका खानेपानीका स्रोतहरुको गुणस्तर परीक्षण गरि सुरक्षित खानेपानीको सुनिश्चितता र मुहान संरक्षणका लागि खानेपानी उपभोक्ताहरुलाई अभिमुखिकरण प्रदान गरिएको छ ।
६. सबै वडाका बालबालिकाहरुलाई पूर्ण खोप दिइ पूर्ण खोप शुनिश्चितता तथा दिगोपना गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । साथै १२ जना HIV AIDS का बिरामीको पोषण सुधारका लागि सहयोग प्रदान गरिएको छ ।
७. १७३३ जना विद्यार्थीहरुको HB-Blood Grouping र मृगौला परीक्षण गरिएको छ ।
८. ३२ जना बालबिकास सहजकर्ताहरुलाई पोषण सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गरिएको छ ।
९. सबै वडामा वडा स्तरीय किशोरी क्लब गठन, अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा बालविवाह न्यूनीकरण, किशोरी शिक्षा तथा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

पञ्जिकरण शाखा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण आ.व. २०८१/०८२		
किस्ता	लाभग्राही संख्या	वितरण संख्या
पहिलो त्रैमासिक	४१११	४१७३३६३५
दोस्रो त्रैमासिक	४१७९	४२४५५४८०
तेस्रो त्रैमासिक	४१८२	४२६२८०२६
चौथो त्रैमासिक	४२१४	४२९२९६९८
कुल जम्मा	१६६८६	१६९७४६८३९
सामाजिक सुरक्षा भत्ता फिर्ता रकम आ.व. २०८१/०८२		
फिर्ता रकम	१७९४३३	

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन		
जन्म	६०९	
मृत्यु	३१२	
सम्बन्धविच्छेद	७३	
विवाह	३४१	
बसाई सरी आएको	दर्ता संख्या	सदस्य संख्या
	१५	३३
बसाई सरी गएको	दर्ता संख्या	सदस्य संख्या
	५९	२१०
जम्मा	१४०९	

१. Biometric device खरिद गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ दर्ता तथा नविकरण,
२. केन्द्रीकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली CCIMS द्वारा हालसम्म जनाको नागरिकता सीफारिस,
३. निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा वडा सचिवहरुलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम सम्पन्न,
४. टोल टोलमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण,

न्यायिक समिति

यस बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आ.व. २०८१।८२ मा परेका निवेदनहरूको विवरण तपशिल बमोजिम रहेका छनः

- ❖ यस वर्ष परेका नयाँ निवेदनको सख्या: ११
- ❖ गत वर्षका सरी आएका निवेदन सख्या: २०
- ❖ मेलमिलाप भएका निवेदन सख्या: ६
- ❖ मेलमिलाप हुन नसकेका निवेदनको सख्या: १
- ❖ जम्मा निवेदन सख्या: ३१
- ❖ दरपिठ गरेको सख्या: २०
- ❖ मेलमिलाप हुन बाँकी निवेदनको सख्या: ४
- ❖ मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समिति सहितको बैठक सख्या: ३ वटा
- ❖ मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको निवेदन संख्या १ वटा, मेलमिलाप हुन नसके पश्चात जिल्ला अदालतमा गएका २ वटा रहेका छन ।
- ❖ यसै गरि २४ जना मेलमिलापकर्ताहरूलाई उनिहरूको माग अनुसारको पहिचान सहित झोला र हाफ ज्याकेट वितरण गरिएको छ ।
- ❖ न्यायिक समितिले स्थलगत रुपमा उपस्थित भई मिलाएको निवेदन २ वटा रहेका छन ।
- ❖ ८ नं. वडामा रहेका मेलमिलापकर्ताबाट ६ वटा, ३ नं. वडामा रहेका मेलमिलापकर्ताबाट ७ वटा, वडा नं ६ मा ६ वटा, ७ नं वडामा १ वटा निवेदन मिलापत्र भएको छ भने अन्य वडाका मेलमिलापकर्ताबाट भएको देखिन आएको छैन ।
- ❖ मेलमिलापकर्ता न्यायिक समिति लगायतको टोली व्होलाथोसार गाउँपालिकामा भएका न्यायिक कार्यको अवलोकन भ्रमण गइ केही अनुभव आदानप्रदान गरिएको छ ।
- ❖ कानुनी शिक्षा कार्यक्रम ४ वटा वडाका विभिन्न ठाँउमा सञ्चालन गरेको जसमा सहभागी ३२२ जना रहेका थिए ।

जिन्सी शाखा

- सबै सवारी साधनको विल बुकको समयमै नविकरण र विमा गरिएको छ। साथै कार्यालयको आवश्यकता अनुसार १ वटा स्कुटर र २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ ।
- २ वटा वडा कार्यालय र एउटा स्वास्थ्य चौकीमा पुरानो सोलार ब्याट्रीले काम नगरेर सोलार ब्याट्री थप गरिएको छ ।
- सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य हुने गरि कर्मचारी परिचयपत्र बनाइ वितरण गरिएको छ ।
- मेशनरी औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालनमा वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी प्रशासकीय भवनका फोटोकपी, ल्यापटप, डेस्टप मर्मत गरि सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने २ वटा विद्यालय कन्यादेवी आ.वि. र हिमालय मा.वि. सौरपानीका विद्युतिय सामान मर्मत गरि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
- यस कार्यालयको बजेट पुस्तक समयमै छपाइ गरि वडा कार्यालयमा समयमै पुर्‍याएको छ ।
- गाउँपालिकाभित्रका युवाहरुलाई खेलमा रुचि राख्नका लागि खेलकुदका सामग्री खरिद गरि युवा तथा बाल क्लवलाई वितरण गरिएको छ ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले निर्देशन गरेबमोजिमको बायोमेट्रिक स्क्यानर मेसिन खरिद गरि सबै वडामा पठाइएको छ ।
- गाउँपालिकाको पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र र पालिकाका असल अभ्यासको समेत प्रसारप्रचार हुने गरि १० देखि १५ मिनेटको डकुमेन्ट्री बनाउने कार्यलाई अगाडि बनाएको छ ।
- बारपाक बहुप्राविधिक शिक्षालयको माग अनुसारका २५ वटा फलामका दुइ तल्ले खाट बनाई वितरण गरिएको छ भने केहि सामग्री थप मागका आधारमा शिक्षालयलाई उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
- मनासलु छात्रावासमा बस्ने बालबालिकाका लागि आवश्यकतामा आधारमा छात्रावासमा अपुग सामग्री थप गरिएको छ । भने दसैको अवसरमा बालबालिकालाई उनिहरुको इच्छानुसारका पोशाक वितरण गरिएको छ ।
- वडा नम्बर ३ स्वाँरामा क्रियाशिल कृषक समुहलाई कोदो कुट्नका लागि १ वटा थ्रेसर उपलब्ध गराइएको छ।
- कफि खेति र विद्यार्थीहरुका लागि उनिहरुको माग अनुसारका तपसिलका व्यक्ति तथा सस्थालाई प्लाष्टिक ड्रम र पाइप वितरण गरिएको छ ।

तपशिलः

क्र.स.	व्यक्ति वा संस्था	सामानको विवरण	इकाइ	थान
१	थानी आ.वि.	प्लाष्टिक ड्रम १०००लि	थान	१
२	टेक बहादुर गुरुङ	प्लाष्टिक ड्रम १०००लि	थान	१
३	दिपक कुमार थापा	प्लाष्टिक ड्रम १०००लि	थान	१
४	हरिराम अंगाई	प्लाष्टिक ड्रम १०००लि	थान	१
५	श्री ठाकुर देवकोटा	पाइप	मिटर(२५mm)	२००

५०% अनुदानमा किसानको माग अनुसार हाते ट्याक्टर तपसिलका व्यक्तिलाई वितरण गरिएको छ ।

क्र.स.	व्यक्ति वा संस्था	वडा नं.	इकाइ	थान
१	देवी महिला समुह	बा.सु.-४	थान	१
२	मसार कृषक समुह	बा.सु.-६	थान	१
३	रामचन्द्र भट्ट	बा.सु.-५	थान	१
४	आइत बहादुर गुरुङ	बा.सु.-४	थान	१
५	मिरिना थापा	बा.सु.-५	थान	१
६	चाहापानी टोल कृषक समूह	बा.सु.-६	थान	१
७	बाहुनपानी कृषक समुह	बा.सु.-६	थान	१
८	पोखरी कृषक समुह	बा.सु.-२	थान	१
९	मिलिजुलि कृषि तथा तरकारी फर्म	बा.सु.-२	थान	१
१०	जित बहादुर मगर	बा.सु.-३	थान	१
११	अर्चले कृषक समुह	बा.सु.-४	थान	१
१२	खिम्पोगाँउ कृषक समुह	बा.सु.-१	थान	१
१३	लाल बहादुर गुरुङ	बा.सु.-१	थान	१
१४	प्रेम बहादुर गुरुङ	बा.सु.-३	थान	१
१५	नन्दलाल भट्ट	बा.सु.-५	थान	१

१६	जित बहादुर कोइराला	बा.सु.-७	थान	१
१७	सोरमाया गुरुङ	बा.सु.-६	थान	१
१८	नेत्रलाल अंगाई	बा.सु.-७	थान	१
१९	गणिराम गुरुङ	बा.सु.-१	थान	१
२०	सोवित कुमार भट्ट	बा.सु.-५	थान	१

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको सिफारिस अनुसारका विभिन्न समुह तथा संस्थाको माग अनुसारका कुर्ची टेबल तपसिलका संस्थालाई वितरण गरेको छ ।

तपशिल:

क्र. सं.	समुहको नाम	कुर्ची थान	टेबल	कैफियत
१	नवज्योति महिला विकास समूह (बा.सु.-३)	५०	८	
२	रुपाकोट सामुदायिक संस्था (बा.सु.-३)	१५	३	
३	तम् समाज घर (बा.सु.- १ र २)	१२०	२	
४	साङकोसे धारा खानेपानी उपभोक्ता समिति	३०	५	
५	मिलन युवा क्लब (बा.सु.-४)	१०	६	
६	सौरपानी आयुर्वेदिक औषधालय (बा.सु.४)	१०	२	
७	रातमाटे गाँउघर क्लिनक (बा.सु.-३)	१०	२	
८	मण्डली महिला समूह (बा.सु.-७)	३०	६	
९	भवानी नेवार समाज(बा.सु.-६)	४०	५	
१०	दलित बस्ति समूह (बा.सु.-७)	४०	४	
११	जराङ्ग डाँडा आमा समूह (बा.सु.-८)	३०	४	

- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्यालय, ४ नं. वडा कार्यालय, ८ नं. वडा कार्यालय र चट्यानबाट क्षति भइ माग अनुसारका विद्युत्तिय सामाग्री माझथर मा.वि.लाई समेत उपलब्ध गराईएको छ ।

तपशिल:

क्र.स.	विवरण	थान	संस्थाको नाम	कैफियत
१	कम्प्युटर सिपियू	२	माझथर 'मा.वि.	
२	प्रिन्टर	१	माझथर मा.वि.	

३	अल इन वान कम्प्युटर	१	माझथर 'मा.वि.	
४	ल्यापटप	१	माझथर 'मा.वि.	
५	कम्प्युटर	१	४ नं. वडा कार्यालय	
६	प्रोजेक्टर	१	८ नं. वडा कार्यालय	

- कृषि सर्वेक्षणका लागि यस कार्यालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट १ / १ थान ट्याब्लेट र पावर बैक प्राप्त भएको छ ।
- बारपाक सुलिकोट ३ नं. स्वाँरा अन्तरगतका क्रियाशिल कृषक समुह रातामाटेलाई एक थान कोदो कुट्ने मेसिन प्रदान गरिएको छ ।
- सबै वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र आर्युवेधालयमा समेत गरि १८ वटा इ हाजिर जडान गरि सुचारु गरिएको छ ।
- गाउँपालिकाभित्र रहेका आरन व्यवसायको काम गर्ने १४ जना व्यक्तिलाई राहत हुने गरि उनिहरुको माग अनुसारका सामान खरिद गरि वितरण गरिएको छ ।(२ वटा वडा बाहेक १ र ७)
- सडक हेरालुका लागि आवश्यक पर्ने आधारभुत सामग्री खरिद गरि २४ जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
- माझथर मा.वि.मा विद्युत्तिको समस्या भएकाले थप ३ वटा इन्भटर उपलब्ध गराइएको छ ।
- ४ नं. वडा सौरपानीस्थित सिमथलीमा कुटनी पिसनी मेसिन १ वटा उपलब्ध गराइएको छ ।
- ३ नं. वडा स्वाँरामा तामाङ् समुदायले जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्दै आउने संस्कृतिका लागि चाहिने लामाका सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।
- विभिन्न वडाका कृषकलाई माग अनुसारको खानेपानी तथा सिचाईको पाइप उपलब्ध गराइएको छ ।
- ५ नं. वडामा रहेको सामुदायिक सिचाई केन्द्रकालागि १ वटा आधुनिक दुनाटपरी बनाउने मेसिन उपलब्ध गराई दुनाटपरी पालिकाभित्रै बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
- गाउँपालिकाले विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री (त्रिपाल, जाली) खरिद गरि केहि वितरण गरेको छ भन्ने अन्य पालिकामा तयारि अवस्थामा राखेको छ ।
- बारपाकमा रहेको भुकम्पस्मृति सङ्ग्रालयमा भुकम्पबाट भएको क्षति झल्कने र आगामी दिनमा समेत सचेत रहने खालका फोटा खरिद गरि व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

Barpak Sulikot Rural Municipality

Office of Rural Municipal Executive

Takukot, Gorkha

आ.व. २०८१/०८२ मा विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ठेक्का प्रक्रिया) वाट सञ्चालित योजनाहरुको प्रगति विवरण

F.Y. 081/082

F.Y. 081/082

7.1. 081/082													
सि.नं	आयोजनाको नाम:	ठेक्का नं.	स्वीकृत लागत अनुमान भू.अ.कर र कन्टिजेन्सी सहित रकम	निर्माण व्यवसायी संग भएको सम्झौता				यस आ.व. मा विनियोजित बजेट रु. आ.व. २०८१/०८२	गत आ.व.मा भएको भूतानी	हाल सम्म भएको भूतानी	जम्मा भूतानी रकम	भौतिक प्रगति	कैफियत
				फर्मको नाम	सम्झौता रकम रु भू.अ.कर सहित	सम्झौता मिति	सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति						
F.Y. 081/082		आ.व. ०८१/०८२ विद्युतीय ठेक्का प्रक्रियावाट सञ्चालित योजनाहरुको विवरण क्रमागत											
1	चनौटे-तामालाबोट-पाल्खु सडक स्तरोउन्नती कार्य ।	BSRM/GO/ROAD/NCB/081/082/01	११,५०९,७७५.६७	श्री पन्तुङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, बा.सु.गा.पा. गोरखा ।	६८,१४,७४४.३६ सशोधित सम्झौता रकम ८४,६६,६५९.६१	२०८१/०८/१६	२०८२/०३/२०	१०,०००,०००.००		५,५९७,२६२.८३	७,८०३,४४३.२६	९२.२५%	सम्पन्न
2	खाचौक भन्ज्याङ्ग-माफथर सडक स्तरोउन्नती कार्य ।	BSRM/GO/ROAD/NCB/081/082/02	१०,१५६,६१९.४०	श्री सि एण्ड सि निर्माण सेवा बा.सु. गा.पा.०१, गोरखा	७,०९८,२१४.००	२०८१/०८/१९	२०८२/०७/३०	२,०००,०००.००	०.००	२,५६९,९८४.९३	४,४४८,९६४.०७	६२.६८%	क्रमागत
3	चिस्थान भण्डारण भवन निर्माण कार्य ।	BSRM/GO/BUILDING/NCB/081/082/03	४,२८३,८१४.७०	श्री गणेश निर्माण सेवा, उदिया, गोरखा ।	२९७०१००.८	२०८१/०८/२१	२०८२/०३/२०	४,०००,०००.००		१,३२८,८८०.१०	घचमज	९८.५५%	सम्पन्न
4	गाउँपालिका पुर्वाधार निर्माण ।	BSRM/GO/ROAD/NCB/081/082/04	१४,०१२,०१२.४१	श्री जय श्री भिमसेन कन्स्ट्रक्सन , सिरानचोक गा.पा., गोरखा	१०७२६९६७.५	२०८१/०८/२५	२०८२/०९/२९	४,०००,०००.००	०.००	२,१७६,८७५.८१	घचमज	६२.५६%	क्रमागत
5	दिल बहादुर रम्टेल पार्क निर्माण कार्य ।	BSRM/GO/PARK/NCB/081/082/05	६,३५०,६९५.७३	श्री आर. ए. कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. गोरखा ।	५,४१८,०३३.७०	२०८१/०९/२२	२०८२/१०/१५	४,०००,०००.००	०.००	१,५०२,०२३.५०	३,६७०,०५२.२३	६३.३२%	क्रमागत
6	देउराली बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण कार्य ।	BSRM/GO/PARK/NCB/081/082/06	८८.२८७६९.०४	श्री एडभान्स गोरखा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. गो.त.पा.७, गोरखा	७२९४५७५.८	२०८१/०९/२२	२०८२/०८/३०	२,०००,०००.००	०.००	२,०००,०००.००	७,७७९,४८२.०३	३३.६२%	क्रमागत
7	रतुका आलगाउँ स्यामेर सडक स्तरोउन्नती कार्य	BSRM/GO/ROAD/NCB/081/082-18	६,९९९,९०३.४७	श्री तुपु कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. बारपाक सुलिकोट-०६, गोरखा	४,६३६,४१८.८०	२०८०/०८/०७	२०८२/०२/२७	१,०००,०००.००	०.००	०.००	१,०००,०००.००	००.००%	क्रमागत
8	धुन्चोकटार-भुवाने-सौरपानी सडक स्तरोउन्नती निर्माण कार्य ।	BSRM/GORKHA/NCB/WORKS-09/080/081	९९,९९९,९९७.३७	श्री हरितारा-रिडिम जे.वी., काठमाण्डौ ।	७,८७,८६,७४८.४३	२०८१/११/१४	२०८२/०७/१४	३०,०००,०००.००	७,१२०,७२४.८८	१४,०२०,७२४.८८	२८,७७३,०८४.५१	४५.५८%	क्रमागत

आ.व. ०८०/०८१ विद्युतीय ठेक्का प्रक्रियावाट सञ्चालित क्रमागत योजनाहरुको प्रगति विवरण

[illegible]

आ.व. २०८१।०८२ मा निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरू

सि.नं.	वडा नं.	समुदायिक भवन	सडक (कि.मी.)			सिँढी बाटो निर्माण	सिँचाइ	पार्क, निर्माण	खानेपानी	शौचालय निर्माण	ढल निकास निर्माण	मन्दिर निर्माण	गुम्बा निर्माण	चौतारी निर्माण	शवदाह स्थल निर्माण	कैफियत
			कालोपत्रे	ढलान	ग्रावेल											
१	बारपाक वडा नं. १	१.००	०.००	०.१५	०.००	०.३०	१.००				१.००	०.००	१.००		०.००	
२	बारपाक वडा नं. २	१.००	१२.००	०.७५	०.००	१.४०	२.००				१.००	०.००	०.००		१.००	
३	स्वारा वडा नं. ३	२.००	०.००	०.५८	०.५०	०.१०	५.००					१.००			१.००	
४	सौरपानी वडा नं. ४	२.००	०.००	०.३५	३.००	०.२५	७.००				१.००	१.००				
५	ताकुमाझ लाकुरिबोट वडा नं. ५	३.००	०.००	०.०५	२.३०	०.१८	३.००					०.००		१.००		
६	ताकुकोट वडा नं. ६	५.००	५.००	०.०४	१.५०	०.४५	३.००									
७	पाचखुवा देउराली वडा नं. ७	२.००	०.२०	०.८०	२.००	०.३५	४.००	१.००				१.००				
८	पन्द्रंग वडा नं. ८	१.००	८.८०	०.१५	०.४०	०.१०	१.००	१.००				०.००				
जम्मा योजना संख्या		१७.००	२६.००	२.८७	९.७०	३.१३	२६.००	२.००	२३.००	९७.००	३.००	३.००	१.००	३.००	२.००	

शहिद दिल बहादुर रम्तेल पार्कमा नेपालको प्रथम शहिद लखन थापा, सुरेश बागले र क्या. यज्ञ बहादुर थापा को हाफ स्टेयूचु लगायत गाउँपालिका भित्रका जनयुद्धको क्रममा ३५ जना शाहदात तथा बेपत्ता व्यक्तिहरुको शहिद स्तम्भ निर्माण, ४ जना राणाकालिन शहिद, भ्रूपा आन्दोलनका शहिद र कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्यहरुको शालिकको माण कार्य हुदै

आ.व. २०८१।०८२ मा उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित योजनाहरुको संक्षिप्त विवरण

सि.नं.	वडा नं.	योजना संख्या	सर्भे सम्पन्न संख्या	लागत अनुमान तयार	सम्झौता सम्पन्न भएको	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको	भूक्तानी भएको	कैफियत
१	बारपाक वडा नं. १	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	
२	बारपाक वडा नं. २	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	
३	स्वारा वडा नं. ३	३५.००	३३.००	३३.००	३३.००	३३.००	३३.००	
४	सौरपानी वडा नं. ४	४१.००	३९.००	३९.००	३७.००	३७.००	३७.००	
५	ताकुमाझ लाकुरिबोट वडा नं. ५	१६.००	१६.००	१६.००	१५.००	१५.००	१५.००	
६	ताकुकोट वडा नं. ६	२८.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	
७	पाचखुवा देउराली वडा नं. ७	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	
८	पन्द्रंग वडा नं. ८	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००	
खानेपानी तर्फ		२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण		९७.००	९७.००	९७.००	९७.००	९७.००	९७.००	
सार्वजनिक शौचालय निर्माण		३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	३.००	
सिचाई तर्फ		२६.००	२६.००	२६.००	२६.००	२२.००	२१.००	
जम्मा योजना संख्या		३४५.००	३४०.००	३४०.००	३३७.००	३३३.००	३३२.००	

वडागत प्रगति प्रतिवेदन प्रतिशतमा

सि.नं.	वडा नं.	योजना संख्या	सर्भे प्रतिशत	लागत अनुमान तयार	सम्झौता सम्पन्न भएको	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	बारपाक वडा नं. १	१७.००	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
२	बारपाक वडा नं. २	१७.००	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
३	स्वारा वडा नं. ३	३५.००	94.29%	94.29%	94.29%	94.29%	94.29%	
४	सौरपानी वडा नं. ४	४१.००	95.12%	95.12%	90.24%	90.24%	90.24%	
५	ताकुमाझ लाकुरिबोट वडा नं. ५	१६.००	100.00%	100.00%	93.75%	93.75%	93.75%	
६	ताकुकोट वडा नं. ६	२८.००	96.43%	96.43%	96.43%	96.43%	96.43%	
७	पाचखुवा देउराली वडा नं. ७	२२.००	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
८	पन्द्रंग वडा नं. ८	२०.००	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
खानेपानी तर्फ		२३.००	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
व्यक्तिगत शौचालय निर्माण		९७.००	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
सार्वजनिक शौचालय निर्माण		३.००						
सिचाई तर्फ		२६.००	100.00%	100.00%	100.00%	84.62%	80.77%	

जम्मा योजना संख्या	345.00	98.55%	98.55%	97.68%	96.52%	96.23%	
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

संघीय आयोजनाहरु

[illegible]

कैफियत
क्रमागत
क्रमागत

क्र.स	आयोजनाको नाम	ठेगाना	पालिकाबाट स्वीकृत रकम	लागत इष्टिमेट	खुद भुक्तानी	उ.प.स	सम्झौता मिति	सम्पन्न मिति	उ.स अध्यक्ष नाम	प्रतिशत
१.	बैलम फसिनान बाटो मर्मत	बा.सु.गा.पा-२	५०००००।-	५३४१२७४३।-	४७९२२७।-		२०८१।०८।१४	२०८१।०९।१३		१००%
२.	बोखोला अम्बोटे सिङ्ग निर्माण	बा.सु.गा.पा-७	३०००००।-	३२०८४१।-	२७६०७२।-	३३०६५.५४।-	२०८१।०९।०३	२०८१।०९।१९		१००%
३.	जलकेनी सिंचाई	बा.सु.गा.पा-७	४०००००।-	४४३९७७.३८।-		४२९०१.६२।-	२०८१।०९।१०	२०८१।१०।०४		१००%
४.	डि गाउँ गोरेटो बाटो	बा.सु.गा.पा-८	१५८४६७।-	१६०००९.३३।-	१३९४६६।-	१६००९.३३।-	२०८१।०९।०७	२०८१।१०।२०		१००%
५.			४०००००।-							१००%
६.	भन्ज्याङ अधुरो सिङ्ग बाटो निर्माण	बा.सु.गा.पा-६	३०००००।-	३२१२४१।-	२७९०१४।-	३३२४१.४०।-	२०८१।०९।२१	२०८१।१०।२५		१००%
७.	डाडा स्वास्थ्य चौकी स्मेल गाउँ सडक	बा.सु.गा.पा-८	४०००००।-	४२८६६.६६।-	३७३१११।-	४३८६६.६६।-	२०८१।११।०६	२०८१।११।२९	लाल बहादुर कामी	१००%
८.	माझगाउँसदाली चौतारा सिङ्ग बाटो निर्माण	बा.सु.गा.पा-६	४०००००।-	४२८६०१.९३।-	३७२००६८४।-	४४६०१.९३।-	२०८१।०९।१५	२०८१।१२।१५	तोय बहादुर थापा	१००%
९.	पुछारथर हुदै पिङ डाडा बाटो निर्माण	बा.सु.गा.पा-५	१५००००।-	१६१२३४.९९।-	१३७६२२.२३।-		२०८१।११।२६	२०८१।१२।१५	तेज ब.सारुमगर	१००%
१०.	कुल सामुदायिक भवन	बा.सु.गा.पा-४	३०००००।-						बुध माया गुरुङ	१००%
११.	रूपाकोट सामुदायिक संस्था	बा.सु.गा.पा-३	३०००००।-	३२०५९४.१५।-	२७८८६१.६।-		२०८१।११।०१	२०८१।१२।१५	सरिता नेपाली	१००%
१२.	चिच्रे सडक योजना	बा.सु.गा.पा-३	४०००००।-	४२७९१७.३३।-	३७०४५७।-	४३९१७.३३।-	२०८१।११।०५	२०८१।११।२०	बिनोद नारायण गुरुङ	१००%
१३.	धारापानीखानेपानी व्यवस्थापन तथा सल्लेरी घर देखि रेलिङबार	बा.सु.गा.पा-३	१५००००।-	२६८५४.३४।-	९३५६६।-	१०८५४.३४।-	२०८१।११।०१	२०८१।१२।०५	उपेश नेपाली	१००%
१४.	भुवाने खोला खेत सडक निर्माण	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०६८५४.३४।-	९३५६६।-	१०८५४.३४।-	२०८१।१०।११	२०८१।१२।०७	कुल प्रसाद न्यौपाने	१००%
१५.	चिल्ड्रेन पार्क वडा नं ६	बा.सु.गा.पा-६	४०००००।-	४२६८८९.६१।-	३६८७५५.९२।-	४२८८९.६१।-	२०८१।१०।१५	२०८१।१२।१८	चन्द्र कुमार श्रेष्ठ	१००%
१६.	बारपाक कोड डाडा प्यारा फिङ निर्माण	बा.सु.गा.पा-२	१०००००।-	१०७६४४८.७५।-	९०३५८०४।-		२०८१।११।०६	२०८१।१२।२०	धनलाल गुरुङ	१००%
१७.	हुड्डिखोला ल्हायो गाउँ सडक	बा.सु.गा.पा-४	४०००००।-	४२६७५४.०८।-	३६४७९६।-	४२७५४।०८।-	२०८१।१०।१५	२०८१।१२।२३	भक्त ब.थापा	१००%
१८.	डाडागाउँ उलाजुङ आ.वि बाटो सोलिङ	बा.सु.गा.पा-३	४०००००।-	४३३४७६.२०।-	३५३१००।-	४९४७६.२०।-	२०८१।११।१०	२०८२।०१।१५	राजु गुरुङ	१००%
१९.	देउराली बाहनगाउँ सडक स्तरउन्नती	बा.सु.गा.पा-७	३०००००।-	३२११४६.०४।-	२७२३१२.५९।-	३३१४६.०४।-	२०८१।११।१५	२०८१।१२।१९	वेद प्रसाद अंगार्छे	१००%
२०.	लाकुरे धाप देखि लाकुरे धारा भल नियन्त्रण	बा.सु.गा.पा-५	३०००००।-	३२०८१.५०।-	३२८१८.५०।-	२५९०२९.९६।-	२०८१।१०।१३।-	२०८१।१२।२८	राज कुमार थापा	१००%
२१.	भुसुरे सडक पक्की नाला निर्माण	बा.सु.गा.पा-५	४०००००।-	४३२८२३.९३।-	३६९७७४.३६।-	४८८२३.९३।-	२०८१।०९।१०	२०८१।११।२९	टंक ब.गुरुङ	१००%
२२.	ढाप डाँडा चौतारा निर्माण	बा.सु.गा.पा-८	१०००००।-	१०६८९६.८१।-	८६४४७.२३।-	१०८९६.८१।-	२०८१।११।२९।-	२०८१।१२.०४	बाबुराम पुडासैनी	१००%
२३.	लामगरा कुलो निर्माण	बा.सु.गा.पा-३	२०००००।-	२१३३७२.९१।-	१८०९०८.२९	२१३७२.९१।-	२०८१।११।१५	२०८१।१२।२५	भक्त ब.आले मगर	१००%
२४.	बैरापानी खेत कुलो निर्माण	बा.सु.गा.पा-६	३०००००।-	३२२२४९.६५।-	२६८९२३।-	३४२४९.६५।-	२०८१।१०।२७	२०८१।१२।१५	गिन ब. राना	१००%
२५.	माझथर गाउँ भल नियन्त्रण	बा.सु.गा.पा-३	४०००००।-		३८१२६२।-		२०८१।११।०५	२०८१।१२।०४	लक्ष्मिक बराम	१००%
२६.	तल्लो सातबिसे फाँट सिंचाई योजना	बा.सु.गा.पा-३	२०००००।-	२१४२९३.७९।-	१८४४४८।-		२०८१।११।०४	२०८१।१२।२५	सन्त ब.बराम	१००%
२७.	माथिल्लो ठोटनरी सोलिङ तथा वाल निर्माण	बा.सु.गा.पा-३	२०००००।-	२२२४८५९।-	१८९१३५।-		२०८१।०९।०५	२०८१।१२।३१	मैतिबराम	१००%
२८.	केउरा खोला सिंचाई	बा.सु.गा.पा-४	२०००००।-	२१३३८१.२६।-	१६०१८४.१७।-	२१३८१.२६।-	२०८१।०९।२५	२०८१।११।३०	धन माया गुरुङ	१००%
२९.	क्याम्पथली खेल मैदान	बा.सु.गा.पा-३	३०००००।-	३२२१०१.५९।-	२५८०२७.१८।-	३४१०१.५९।-	२०८१।११।०१	२०८१।१२।१५	बहादुर गुरुङ	१००%
३०.	ढापेधारा क्रिया पुत्री प्रशिक्षालय भवन	बा.सु.गा.पा-६	३०००००।-	३२२८५६.१६।-	२७७८५७.३४।-		२०८१।११।२१	२०८२।०१।१०	जनक प्रसाद देवकोटा	१००%

३१	दलित बस्ती सडक बालुवा	बा.सु.गा.पा-७	२०००००।-	२१४०४५.३०।-	१८६४०३।-	२२०४५.३०।-	२०८११०।१५	२०८११२।२३	सोम ब.साकिं	१००%
३२.	पाल्खु चौतारा स्वास्थ्य चौकी सिढीबाटो निर्माण	बा.सु.गा.पा-६	४०००००।-	४२८५८३.३२।-	३९३८३०।-	४४५८३.३२।-	२०८११०९।२४	२०८२।०१।०२	रेशमलाल श्रेष्ठ	१००%
३३.	जलकन्या मा.वि मंच निर्माण	बा.सु.गा.पा-५	४०००००।-	४२९४२५.३६।-	३७१६२९.१९।-	४५४२५.३६।-	२०८११०९।१२	२०८११०।२०	निर व.थापा	१००%
३४.	पाल्खु मोहरिया सडक स्तरोनती	बा.सु.गा.पा-६	३०००००।-	३२१४७५.१०।-	२७४६८६.९६।-		२०८११२।११	२०८२।०१।०३	होम नाथ देवकोटा	१००%
३५.	मुलिकोट तागाधारी समाज भवन	बा.सु.गा.पा-६	३०००००।-	३२०८६५.१३।-	२७७४५८.५७।-	३२८६५.१३।-	२०८१११।०७	२०८२।०१।२०	राम ब.क्षेत्री	१००%
३६.	रन्चोक सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवन	बा.सु.गा.पा-४	२००००००।-	२१३८२०४.३६।-	१८५६५८५।-	२१८२०४.३६।-	२०८११०।३०	२०८२।०१।३०	शेर ब.गुरूङ	१००%
३७.	कुवापानी पनेरू गाउँ मसार कृषि सडक स्तरउन्नति	बा.सु.गा.पा-६	३५००००।-	३६५६६४.४१।-	३१५४६४।-	३९६६४.४१।-	२०८११०।०८	२०८१११।३०	पुष्पखर ढकाल	१००%
३८.	आम्डाडा गोरेटो बाटो	बा.सु.गा.पा-४	३०००००।-	३२१४२७.११।-	२७२१२१.४३।-		२०८१११।०१	२०८११२।३०	निलप्रसाद थापा	१००%
३९.	दामिनबोट खेत कुलो सिचाई	बा.सु.गा.पा-५	१५००००।-	१६०३२३.६१।-	१२८९८५।-	१६३२३३.६१।-	२०८११०।१०	२०८२।०३।२४	रोजन थापा	१००%
४०.	पुछार गाउँ रिटेरिङ वाल	बा.सु.गा.पा-७	१५००००।-	१६०५८१.१५।-	१४०६५२।-	१६५८१.१५।-	२०८११०।२७	२०८१११।२७	सरिता बरामू	१००%
४१.	जलबिरे तमालाबोट सडक स्तरोनतिगा.पा साझेदारी	बा.सु.गा.पा-५	१००००००।-	१०६८२७२.३३।-	७१७७२०।-	१०८२७२.३३।-	२०८११०९।२६	२०८२।०१।२७	सम ब. गुरूङ	१००%
४२.	बालुवा धारापानी सिढी बाटो निर्माण	बा.सु.गा.पा-७	१०००००।-	१५४८८३.०४।-	९३९११.९१।-	५४८८३.०४।-	२०८१११।१३	२०८२।११।३०	धन ब.गुरूङ	१००%
४३.	चंखीखोला सिचाई माइटर निर्माण	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०६८२७.२७।-	९३९०६।-	१०८२७२७।-	२०८११०।११	२०८१११।१०	सुक ब.गुरूङ	१००%
४४.	कालिबोट सडक	बा.सु.गा.पा-४	२०००००।-	२१३६०६.१०।-	२१६०६.१०।-	१८१२२८।-	२०८११०।११	२०८११२।१८	प्रविन गुरूङ	१००%
४५.	बगेश्वरी आधारभूत विद्यालय ढलान	बा.सु.गा.पा-७	२०००००।-	२१५५४१.७१।-	१८३९३४.६४।-	२३५४१.७२।-	२०८११०९।२५	२०८११२।१५	मेख ब.गुरूङ	१००%
४६.	स्यालीवन खानेपानी योजना	बा.सु.गा.पा-३	१५००००।-	१६६३४२.२३।-	११७६३३।-	२२३४२.२३।-	२०८११०।२८	२०८११२।१५	सम्झना बराम	१००%
४७.	वडा नं १ बाटो स्तरोनति	बा.सु.गा.पा-१	३०००००।-	३२०२२८.७३।-	२८०७६३।-		२०८११०।०३।-	२०८११२।१९	डिल व. घले	१००%
४८.	थलिबोट खोल्ला बाटो निर्माण	बा.सु.गा.पा-२	४७०८८८.१८।-	६८७०८८.१९।-	४४८२३६।-	२१७२००।-	२०८११०।१३।-	२०८२।०२।२६		१००%
४९.	छहरे पानी ट्याङ्किक मर्मत	बा.सु.गा.पा-८	१०००००।-	११२७३९.१४।-	६६१६१।-	१६७३९.१४।-	२०८११२।१९	२०८२।०१।२५		१००%
५०.	देविस्थान मन्दिर निर्माण	बा.सु.गा.पा-८	३५००००।-	५९५१९२.६६।-	३१०९७७।-	२४५०३९५०।-	२०८११०।०८	२०८२।०१।२५		१००%
५१.	थानिथान देखिबद्रि डाडा सडक	बा.सु.गा.पा-४	१५००००।-	३३२५३७.८१।-	१२७२७५.२।-		२०८११२।०५	२०८२।०१।२६	राजेश गुरूङ	१००%

६२.	राम्चे सामुदायिक भवन	बा.सु.गा.पा-८	३०००००।-	३२१ ०६८.७८।-	२७४६६४।-	३३३०६८.७८।-	२०८१।११।१८	२०८२।०१।२५	पम्पा गुरूङ	१००%
६३.	थलिबारी आधारभूत विद्यालय भवन संरक्षण	बा.सु.गा.पा-८	६४५०००।-	६८९१३४.५४।-	५९२४१३।-	६९९३४.५४।-	२०८१।१२।१२	२०८२।०२।२२	नर ब.बराम	१००%
६४.	ढूलो पधेरो मूल संरक्षण	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०७३९९.१६।-	७९४३०.३८।-	११३९९.१६।-	२०८१।११।२५	२०८२।०२।१५	जीवननाथ ढकाल	१००%
६५.	आयवेंद सडक	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०७३०१.२३।-	९३४१९.७१।-	११३०१.२३।-	२०८१।१०।१७	२०८२।०२।३०	मोकेश राना	१००%
६६.	घुन्चोक गाउँ पोखरी सडक	बा.सु.गा.पा-४	३०००००।-	३२०६२१.३३।-	२८२८०१।-	३२६२१.३३।-	२०८१।१०।३०	२०८२।०२।३०	राजु विक	१००%
६७.	मुलाबारी गैरीछाप खानेपानी मर्मत	बा.सु.गा.पा-८	१०००००।-	११०८५९.५०।-	९४७२६।-	१०८५९.५०।-	२०८२।०२।०८	२०८२।०२।२१	कृष्ण प्रसाद धिताल	१००%
६८.	धारापानी खानेपानी व्यवस्थापन तथा सल्लेरी घरदेखि रेलिङ बार	बा.सु.गा.पा-३	२५००००।-	२६००१२.२५।-	२३१९७६।-	२८७३२.७४।-	२०८१।११।०१	२०८१।१२।०५	उपेश नेपाली	१००%
६९.	दापे केराबोट खानेपानी मर्मत	बा.सु.गा.पा-८	१०००००।-	१०८८३८.०३।-	९०९७१।-	१२८३८.०३	२०८२।०२।०१	२०८२।०२।२५	तुल ब.गुरूङ	१००%
७०.	सामुदायिक भवन व्यवस्थापन	बा.सु.गा.पा-५	३०००००।-	३२४६८५.०९।-	२७७९२६।-	३६६८५.०९।-	२०८२।०१।११	२०८२।०२।१८	दुर्गा कुमारी गुरूङ	१००%
७१.	लम्सेखोला खानेपानि	बा.सु.गा.पा-७	२०००००।-	२१४३०२.५१।-	१८३६५७।-	२२३०२.५१।-	२०८१।०९।०५	२०८१।१०।१०	धन ब.गुरूङ	१००%
७२.	साउने खनायो चौर मोटरबाटो स्तरउन्नती	बा.सु.गा.पा-८	२५००००।-	२६७०५८.७८।-	२३०५१५।-	२७०५८.७८।-	२०८१।१२।२२	२०८२।०२।२०	कुल प्रसाद पनेरू	१००%
७३.	मस्याग गैराखानेपानी	बा.सु.गा.पा-८	१५००००।-	१६१३९६.७१।-	१३४३५८।-	१७३९६.७१।-	२०८१।११।१९	२०८२।०३।१५	रेशम ब.बराम	१००%
७४.	भन्याङ गोरेंदो बाटो	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०७२७१.०८।-	८९८११.८४।-	११२७१.०८।-२०८१।१२।१४	२०८१।१२।०९	जिवननाथ ढकाल	१००%	
७५.	बालुवा तल्लो गाउँसमाज भवन	बा.सु.गा.पा-७	५०००००।-	५३७०६७.७८।-	४६२९८९।-	५६०६७.७८।-	२०८१।१२।२७	२०८२।०२।०५	थिर ब.बराम	१००%
७६.	डुम्रीस्वाँरा खानेपानी ट्याङ्की	बा.सु.गा.पा-५	३०००००।-	३१८९०२.२८।-	२७५५१४।-	३०९०२.२८।-	२०८१।१२।२५	२०८२।०१।२६	पल प्रसाद लामिछाने	१००%
७७.	निर्मित सार्वजनिक मर्मत सम्भार खर्च	बा.सु.गा.पा-२	३५००००।-	३७३९५९.०३।-	३२११०१।-	३८९१७४०।-	२०८२।०२।२५	२०८२।०३।०६	दिलिप गुरूङ	१००%
७८.	डाँडाथोक खहरे खोला सिंचाई	बा.सु.गा.पा-६	१०००००।-	१०६८६३।७६।-	९१९७४।-	१०८६३.७३।-	२०८२।०१।३१	२०८२।०२।२४	तोया ब. थापा	१००%
७९.	बजार खोप हुँडीखोला सडक स्तरोन्नती	बा.सु.गा.पा-६	५०००००।-	५३३६२१।५२।-	४६६८१७।-		२०८२।०२।०४	२०८२।०३।०५	टंक ब.थापा	१००%
८०.	ताकुकोट सामुदायिक पुस्तकालय व्यवस्थापन	बा.सु.गा.पा-६	५००००।-	—		४८८०९।-			मोह प्रसाद पनेरू	१००%
८१.	ज्वालामुखी अर्चले सौरपानी सडक स्तरउन्नती	बा.सु.गा.पा-४	४०००००।-	४२७६५४.०७।-	३५६७००।-	४३६५४.०७।-	२०८१।०७।१५	२०८२।०२।१९	सोम प्रसाद पनेरू	१००%
८२.	उलाजुङ आ.वि घेराबार मर्मत तथा रेलिङबाट निर्माण	बा.सु.गा.पा-३	२०००००।-	२१४७७५.०१।-	१८३१७६।-	२२७७५.०१।-	२०८१।११।०१	२०८१।१२।१५	गणेशमान गुरूङ	१००%
८३.	बाहुनवेशी माझ कुलो निर्माण	बा.सु.गा.पा-७	२०००००।-	२१४४१३.२३।-	१८५९३५।-	२२४१३.२३।-	२०८२।०२।२८	२०८२।०३।०८	तुल ब.भट्ट	१००%
८४.	मसानघाट टहरा निर्माण	बा.सु.गा.पा-२	२०००००।-	२१६६५३.४८।-	१८७५४४।-	२४६५३.४८।-	२०८१।१२।०९	२०८२।०२।१५	पूर्ण ब. गुरूङ	१००%
८५.	टुनिखोला खोला मुहान संरक्षण	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०७६७४.८१।-	९०६५३।-	११६७४.८१।-	२०८२।०३।१२	२०८२।०३।०४		१००%
८६.	साउने खानेपानी धारा पानी	बा.सु.गा.पा-७	१५००००।-	१६३२६१.१३।-	१२३९१३।-	१९२६१.१३।-	२०८१।११।२१	२०८१।१२।०५	हिमलाल धिताल	१००%
८७.	थानी प्रा.वि छाना मर्मत	बा.सु.गा.पा-४	४३५०००।-	४६९१२५२०।-	४०१५१७।-	५१५२५.२०।-	२०८२।०३।०४	२९८२।०३।१२		१००%
८८.	बालबालिका सचेतना कार्यक्रम	बा.सु.गा.पा-५	५००००।-		४८७३३।-		२०८२।०२।२५	२०८२।०३।०६		१००%
८९.	दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम	गा.पा.	२०००००।-		१८७६४१।-		२०८२।०२।३०	२०८२।०३।१०		१००%
९०.	तल्लोआरूखक सामुदायिक भवन	बा.सु.गा.पा-५	३०००००।-	३२०२८०.८९।-	२७७१२६।-	३२२८०.८९।-	२०८२।०१।२६	२०८२।०३।१४	शेर ब.बराम	१००%
९१.	थलिबारी विद्यालय घेराबारतथा मर्मत	बा.सु.गा.पा-८	१५००००।-	१६०५३५.६८।-	१३५३५३।-	१६५३५.६८।-	२०८१।१०।०८	२०८२।०३।१२	नर ब.बराम	१००%
९२.	दुर्गा मा.वि खा.पा मर्मत	बा.सु.गा.पा-४	५१३४९.९९।-		४४४४३।-		२०८२।०३।०५	२०८२।०३।१५		१००%

१३.	गैरी खेत सिंचाई योजना	बा.सु.गा.पा-४	१२५०००।-	१३३४५९.९८।-	११३६५२।-	१३३४९.९८।-	२०८१।१०।२५	२०८१।११।३०	दिनेश खनखवास	१००%
१४.	रन्चोक चिहानडाडा खानेपानी	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०९५००.९१।-	८९५४७।-	१३५००.९१।-	२०८२।०३।०६	२०८२।०३।१५	सन्त व. गुरूङ	१००%
१५.	फुन्चोक सामुदायिक भवन	बा.सु.गा.पा-४	३०००००।-	३२०८८६.७६।-	२६२८६९।-	३२८८६.७६।-	२०८२।०२।१६	२०८२।०३।१३	पूर्ण ब. वि.क	१००%
१६.	सिमल गैरी खानेपानी ट्याङकी निर्माण	बा.सु.गा.पा-६	८४०७४.१७।-	८४०७४.१७।-	७१४१०।-	९०७४१७.१७।-	२०८२।०२।२७	२०८२।०३।१३	होम नाथ देवकोटा	१००%
१७.	माझथर मा.वि क्यान्टिन तथा भवन मर्मत	बा.सु.गा.पा-३	३५००००।-	३७३७०५.९१।-	३२४१५८।-	३७७०५.९१।-	२०८१।१०।१०	२०८२।०१।१०	अम्पर ब.गुरूङ	१००%
१८.	डाडाथोक माझगाउँ पहिरो नियन्त्रण	बा.सु.गा.पा-६	२५००००।-	२६७३५१.१७।-	२२२६८२।-	२७३५१।१७।-	२०८२।०२।१२	२०८२।०३।१७	दोलख ब.आले	१००%
१९.	कलफोटी सिंचाई	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०६७१२.६।-	८७०५८।-	१०७१२.६।-	२०८२।०२।१५	२०८२।१३।१३	देवी प्रसाद पनेरू	१००%
१००.	पहरेपानी योजना निर्माण	बा.सु.गा.पा-५	१५००००।-	१६०४५१.६०।-	१२७११६।-	१६४५१.६०।-	२०८८२।०१।२०	२०८२।०३।१५	अर्जुन वि.क	१००%
१०१.	तुरतुरे धारा खानेपानी ट्यांकी निर्माण	बा.सु.गा.पा-६	१०००००।-	११०९४७.७६।-	९२१००।-	१४९४४७.७६।-	२०८२।०१।१२	२०८२।०३।१५	जेशिका बराम	१००%
१०२.	पोषण मैत्री गाउवपालिका कार्यक्रम (शौचालय निर्माण)	बा.सु.गा.पा-२	५०००००।-	५३७६१९.९३।-	४८२२००।-		२०८२।०२।१६	२०८२।०३।२०	खेमराज घले	१००%
१०३.	प्रहरी बिट निर्माण	बा.सु.गा.पा-२	२०००००।-	२२२६५९.४१।-	१८८८२९।-	२२६५९.४१।-	२०८१।१०।१३।-	२०८२।०२।२५	राम प्रसाद गुरूङ	१००%
१०४.	स्याप्रङ सिंचाई योजना	बा.सु.गा.पा-१	११५००००।-	१२३१३८.८५।-	१०६२३६६।-	१२७३८.८५।-	२०८१।१२।०६	२०८२।०१।२७	राम प्रसाद गुरूङ	१००%
१०५.	रातोपानी खानेपानी निर्माण	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	१०८९३४.५१।-	८६७१२।-	१२९३४.५१।-	२०८१।१२।२६	२०८२।०२।१५	समिर वि.क	१००%
१०६.	कुमाल अोडार घुम्ती स्तरउन्नती	बा.सु.गा.पा-४	२२५०००।-	२४४७३३।-	२०५४२५।-	२८७३३.४१।-	२०८१।१२।३१	२०८२।०३।०१	निरञ्ज गुरूङ	१००%
१०७.	सहिद पार्क निर्माण	बा.सु.गा.पा-१	२०००००।-	२१३६४०.४८।-	१८२६४६।-	२१६४०.४८।-	२०८१।१०।१५	२०८२।०१।२६	खेमराज घले	१००%
१०८.	कुवापानी रातमाटे कुवा मर्मत	बा.सु.गा.पा-६	४००००।-	४६१८५.११।-	३८३४३।-	६१८५.११।-	२०८२।०२।२८	२०८२।०३।२०	उमा बराम	१००%
१०९.	गैरी गाउँ खानेपानी	बा.सु.गा.पा-१	१५००००।-	१६२९८३.७५।-	१२८१४०।-	२४९८३.७५।-	२०८२।०२।१०	२०८२।०३।१०	रोजिना घले	१००%
११०.	इतिली खानेपानी	बा.सु.गा.पा-१	१०००००।-	१०९९२९.२३।-	८२८६०।-	१३९२९.२३।-	२०८२।०२।२४	२०८२।०३।२३	खेमराज घले	१००%
१११.	उल्ते कृषि सिंचाई मर्मत	बा.सु.गा.पा-६	२५००००।-	२६८८५३.८६।-	२३२६२०।-	२८८५३.८६।-	२०८२।०२।२५	२०८२।०३।२०	ईश्वर ब.थापा	१००%
११२.	क्याम्पली मण्डली फ्ल्ससिलिंग निर्मण	बा.सु.गा.पा-३	२०००००।-	२१३७२५.२।-	१७४०२३।-	२१७२५.२२।-	२०८१।११।१५	२०८२।०२।१५	सुक ब.गुरूङ	१००%
११३.	मुलपानी भुवाने घुन्चोकटार सिंचाई	बा.सु.गा.पा-४	२४००००।-	२५८४०३.०६।-	२१६५६२।-	२८००३.०६।-	२०८२।०१।०९	२०८२।०३।१०	धर्म प्रसाद भट्ट	१००%
११४.	ढुङ्गुर खोला गतेरी सिंचाई	बा.सु.गा.पा-४	१०००००।-	११०१४२.२२।-	८९०४१।-	१४१४२.२२।-	२०८२।०३।०१	२०८२।०३।१८	कु प्रसाद पनेरू	१००%
११५.	सिद्धार्थ मा.वि मर्मत सम्भार	बा.सु.गा.पा-४	४८२४०.५०।-		३४३९७।-	५२४०.५०				१००%
११६.	पारी गाउँ बस्ती संरक्षण	बा.सु.गा.पा-७	१५००००।-	१६२७४१.६५।-	११७३३२।-	१८७४१.६५।-	२०८२।०२।२५	२०८२।०३।२४	धन ब.बराम	१००%
११७.	तामाथर सिढीबाटो निर्माण	बा.सु.गा.पा-७	३०००००।-	३२१४१३.८८।-	२५३०४२।-	३३४१३.८८।-	२०८२।०२।२४	२०८२।०३।१२	देउ ब. बराम	१००%
११८.	श्री ताकुकोट कृषि सहकारी	बा.सु.गा.पा-६	५००००।-		४८६७५।-		२०८२।०२।०७	२०८२।०३।१०	टंक ब. थापा मगर	१००%
११९.	देवी देउराली पार्क वडा नं ७	बा.सु.गा.पा-७	४०००००।-	४२७०७६.४१।-	३५७१२५।-	४३०७६.४१।-	२०८२।०१।२८	२०८२।०३।२२	सज्जिव बराम	१००%
१२०.	ढापेखोला खानेपानी मर्मत	बा.सु.गा.पा-७	१३५०००।-	१४२०७७.९६०।-	१२४४९४।-	१७८७९.६०।-	२०८२।०३।०५	२०८२।०३।२४	वेद प्रसाद अंगाई	१००%
१२१.	डुम्रीस्वाँरा खानेपानी पाईप खरिद	बा.सु.गा.पा-५	६१९६७.५०।-		६०५१७।-				फल प्रसाद लामिछाने	१००%

